

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

久慈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	2,283,506	1,189,291	
25	1,903,619	1,205,086	
26	72,011		
27	0		
合計		4,259,136	2,394,377

<参考>	東日本大震災復興交付金基金残高	2,729,916	東日本大震災復興交付金基金の利息額	1,912
------	-----------------	-----------	-------------------	-------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,679	749
24	326,659	115,208	
25	139,400	237,927	
26	255,905		
27	0		
合計		731,643	353,884

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

久慈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同 利用施設復興 整備事業(水 産加工流通施 設整備)	諏訪下 地区、元 木沢地 区、玉の 脇地区	市	久慈市	直接	継続	1,250,000	24 ~ 24	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。	
															24	859,375	671,794	-		
															25		73,232	-	・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。 ※追加募集検討中	
															26					
															27					
累計	859,375	745,026	0																	
2	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 物鮮度保持施 設整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	継続	700,000	24 ~ 24	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。	
															24	481,250	191,961	-		
															25		0	-	※追加募集検討中	
															26					
															27					
累計	481,250	191,961	0																	
3	C	-	7	-	3	-	小袖海女セン ター建設事業 (地魚直販施 設整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	継続	161,627	24 ~ 26	23				24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 建築設計委託業務契約。	
															24	88,922	10,655	-		
															25		17,641	-	26年3月、建築設計委託業務完了。 25年12月、管設備及び電気設備工事契約。 ※主体工事は26年度入札予定。	
															26	32,298				
															27					
累計	121,220	28,296	0																	
4	C	-	7	-	4	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(地魚 直販施設)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	23,000	24 ~ 24	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。 ・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。	
															24	15,812	15,206	606		
															25					
															26					
															27					
累計	15,812	15,206	606																	
5	◆	C	-	7	-	4	-	体験型教育旅 行受入事業	市内	市	久慈 市・ふ るさと 体験学 習協 会	直接	完了	998	24 ~ 24	23				24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙 台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲 載、パンフレット印刷 3,300部
																24	798	593	205	
																25				
																26				
																27				
累計	798	593	205																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
6	◆	C	-	7	-	4	-	2	地魚直販施設 周辺整備事業	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	31,730	24	~	24	23			24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。	
																			24	25,384	22,848	-	
																			25		1,208	1,328	25年4月、工事完了。(精算による増額)
																			26				
																			27				
																			累計	25,384	24,056	1,328	
7	◆	C	-	7	-	4	-	3	舟渡海水浴場 環境整備事業	二子地区	市	久慈市	直接	完了	46,803	24	~	25	23			25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完了。	
																			24	2,445	1,680	-	
																			25	34,996	35,131	630	25年4月、レストハウス工事及び監理契約。25年7月完了。 25年6月、公衆トイレ設計業務契約。25年9月、業務完了。 25年10月、公衆トイレ工事及び監理契約。26年3月、工事完了。
																			26				
																			27				
																			累計	37,441	36,811	630	
8		C	-	7	-	5	-	1	小袖漁港環境 向上施設整備 事業	小袖漁港	市	久慈市	直接	完了	21,000	24	~	24	23			・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。	
																			24	15,750	14,865	-	・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。
																			25		495	390	・トイレ…25年7月、工事完了。
																			26				
																			27				
																			累計	15,750	15,360	390	
9		C	-	7	-	6	-	1	麦生漁港環境 向上施設整備 事業	麦生漁港	市	久慈市	直接	完了	18,000	24	~	24	23			・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契約。	
																			24	13,500	11,550	-	・護岸…24年6月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、護岸工事契約。
																			25		1,240	710	・トイレ…25年7月、工事完了。 ・護岸…25年7月、工事完了。
																			26				
																			27				
																			累計	13,500	12,790	710	
12	C	-	5	-	1	-	1	1	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・大 崎地区、元 木沢地区、 玉の脇地 区、久喜地 区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	23	23	9,679	749	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地 点、比準表19地点。
																			24		684	8,246	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	9,679	1,433	8,246	
14	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈市	直接	完了	13,000	24	~	24	23			24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。	
																			24	10,400	9,341	-	
																			25		685	374	25年4月、工事完了。
																			26				
																			27				
																			累計	10,400	10,026	374	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)	久慈湊・ 大崎地区	県	久慈市	間接	継続	272,469	24	～	24	23			24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)
																	24	204,351	59,907	
																	25		143,422	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件
																	26			
																	27 累計	204,351	203,329	0
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	～	25	23			24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)
																	24	50,506	14,975	
																	25	9,027	44,558	0
																	26			
																	27 累計	59,533	59,533	0
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	～	24	23			24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。
																	24	7,440	7,440	0
																	25			0
																	26			
																	27 累計	7,440	7,440	0
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	継続	95,894	24	～	25	23			25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。 移転跡地買取契約:1件中1件 移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中
																	24	14,952	28,002	
																	25	56,968	13,208	
																	26			
																	27 累計	71,920	41,210	0
37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興整備実 施計画)	(久慈市) 宇部川地 区	県	岩手県	直接	完了	4,200	24	～	24	23			H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
																	24	4,200	4,200	0
																	25		0	0
																	26			
																	27 累計	4,200	4,200	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	岩手県	直接	継続	554,700	24	~	27	23				・25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。 ・25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。 ・25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2 月、完了。 ・25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定
																	24	20,460	0	-	
																	25	59,365	36,739	-	
																	26	255,905			
																	27				
																	累計	335,730	36,739	0	
45	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	市						~		23				避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防 防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水 車整備…24年11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。 災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。	
																24	140,414	21,369	-		
																25		4,172	-		
																26					
																27					
																累計	140,414	25,541	0		
46	C	-	2	-	1	-	産地販売促進 施設整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	117,631	24	~	25	23				24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 管理棟設計委託業務発注。 26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期：26年9月
																	24	33,438	4,934	-	
																	25	54,784	0	-	
																	26				
																	27				
																	累計	88,222	4,934	0	
52	◆	C	-	7	-	3	小袖地区避難 路整備事業	小袖地区	市	久慈市	直接	継続	43,164	24	~	25	23				25年1月、測量調査設計業務契約。 25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時 期：26年7月
																	24	4,396	3,024	-	
																	25	30,135	20,944	-	
																	26				
																	27				
																	累計	34,531	23,968	0	
53	C	-	7	-	7	-	白前漁港環境 向上施設整備 事業	白前漁港	市	久慈市	直接	完了	15,500	24	~	25	23				25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完 了。 25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。
																	24	1,275	822	-	
																	25	10,350	6,726	4,077	
																	26				
																	27				
																	累計	11,625	7,548	4,077	
61	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)(直接補 助分)	久慈湊・ 大崎地 区・大崎 地区	市	久慈市	直接	継続	246,227	25	~	27	23				間接補助分で未執行額あり。未着手
																	24				
																	25	150,170			
																	26	17,250			
																	27				
																	累計	167,420	0	0	

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	20	-	1	-	地震・津波ハ ザードマップ 等整備事業	市内	市	久慈市	直接	継続	38,000	24 ~ 26	23				・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契 約。25年3月、業務契約完了。 ・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設 置契約。26年3月、業務完了。
															24	13,500	8,612		
															25	7,500	4,370		
															26	7,500			
															27				
累計	28,500	12,982	0																
11	D	-	20	-	2	-	復興事業総合 マネジメント事 業	市内	市	久慈市	直接	継続	88,862	24 ~ 26	23				・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務 契約完了。 ・木質バイオ…24年5月、木質系震災廃棄物等活用可能性調査 業務委託契約。25年月、業務契約完了。 ・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務 完了。
															24	37,500	36,225		
															25	26,250	25,593		
															26	2,896			
															27				
累計	66,646	61,818	0																
13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	継続	200,000	24 ~ 26	23				検討中 - 検討中 - -
															24	24,750	0		
															25		0		
															26				
															27				
累計	24,750	0	0																
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(大 崎本通線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	242,000	24 ~ 25	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定 契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12 月1日時点、不動産鑑定。 25年5月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。
															24	61,600	13,534		
															25	132,000	95,936		
															26				
															27				
累計	193,600	109,470	0																
16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道 路整備事業 (湊源道線)	久慈湊地 区	市	久慈市	直接	継続	188,000	24 ~ 25	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定 契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12 月1日時点、不動産鑑定。 25年5月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。
															24	36,800	15,366		
															25	113,600	88,571		
															26				
															27				
累計	150,400	103,937	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	累計														
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	継続	114,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	26,400	11,139	-
																	25	64,800	64,378	-
																	26			
																	27			
																	累計	91,200	75,517	0
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	49,000	24	~	25	23			25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。
																	24	14,400	0	-
																	25	24,800	3,524	-
																	26			
																	27			
																	累計	39,200	3,524	0
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路整備事業(中沢線)	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	59,000	24	~	25	23			24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	22,160	3,076	-
																	25	25,040	40,295	-
																	26			
																	27			
																	累計	47,200	43,371	0
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	114,387	24	~	25	23			24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。
																	24	5,126	3,948	-
																	25	90,195	65,046	26,327
																	26			
																	27			
																	累計	95,321	68,994	26,327
21	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	65,366	24	~	25	23			24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。
																	24	2,903	2,247	-
																	25	51,568	43,263	8,961
																	26			
																	27			
																	累計	54,471	45,510	8,961
22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災害公営住宅整備事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25	23			事業廃止。
																	24	1,954	0	1,954
																	25	13,697	0	13,697
																	26			
																	27			
																	累計	15,651	0	15,651
23	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害公営住宅整備事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	49,705	24	~	25	23			24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。
																	24	2,598	2,127	-
																	25	38,822	41,151	-1,858
																	26			
																	27			
																	累計	41,420	43,278	-1,858

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	20	-	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	111,800	24	~	25	23			25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。
																	24	12,525	3,465	
																	25	71,325	23,668	25年10月、測量設計業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、整備工事契約。 25年12月、工損調査契約、26年3月、業務完了。
																	26			
																	27			
累計																	83,850	27,133	0	
25	D	-	20	-	4	-	津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	172,000	24	~	25	23			24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タワー整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了
																	24	21,000	4,189	
																	25	108,000	45,060	26年3月、工事契約及び監理契約。
																	26			
																	27			
累計																	129,000	49,249	0	
26	D	-	20	-	5	-	津波避難施設整備事業(元木沢地区)	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	61,000	24	~	25	23			24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。
																	24	6,750	3,528	
																	25	39,000	40,321	26年3月、工事契約及び監理契約。
																	26			
																	27			
累計																	45,750	43,849	0	
27	D	-	20	-	6	-	津波避難施設整備事業(久喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	25	23			24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。
																	24	6,750	3,835	
																	25	39,000	39,618	25年5月、工事契約及び監理契約。25年12月工事完了。
																	26			
																	27			
累計																	45,750	43,453	2,297	
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	10,007	24	~	24	23			24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策定業務委託)。25年3月、業務完了。
																	24	7,505	6,016	1,489
																	25			
																	26			
																	27			
累計																	7,505	6,016	1,489	
29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎地区污水管整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	66,000	24	~	25	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	9,750	12,573	
																	25	39,750	39,049	25年6月、污水管渠工事契約。 25年8月、マンホールポンプ設備工事契約、26年3月、工事完了。
																	26			
																	27			
累計																	49,500	51,622	0	
30	◆	D	-	21	-	1	久慈湊・大崎地区污水管整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	16,000	24	~	25	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	2,400	2,260	
																	25	10,400	13,508	25年6月、污水管渠工事契約。
																	26			
																	27			
累計																	12,800	15,768	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
31	D	-	21	-	2	-	元木沢地区汚水管整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	36,000	24	~	25	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	6,000	1,974	-
																	25	21,000	9,417	-
																	26			
																	27			
																	累計	27,000	11,391	0
32	◆	D	-	21	-	2	元木沢地区汚水管整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	10,000	24	~	25	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	1,600	1,172	-
																	25	6,400	8,058	-
																	26			
																	27			
																	累計	8,000	9,230	0
38	D	-	1	-	7	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(金刀比羅神社通り線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	42,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	8,000	1,549	-
																	25	25,600	3,391	-
																	26			
																	27			
																	累計	33,600	4,940	0
39	D	-	1	-	8	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(土取場線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	98,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	61,600	3,278	-
																	25	16,800	29,132	-
																	26			
																	27			
																	累計	78,400	32,410	0
40	D	-	1	-	9	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊山岸線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	27,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	8,240	1,845	-
																	25	13,360	13,263	-
																	26			
																	27			
																	累計	21,600	15,108	0
41	D	-	1	-	10	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊大湊線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	51,000	24	~	25	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	15,440	1,958	-
																	25	25,360	33,692	-
																	26			
																	27			
																	累計	40,800	35,650	0
42	D	-	1	-	11	-	玉の脇地区道路整備事業((仮称)玉の脇団地3号線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	86,000	24	~	25	23			25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。
																	24	21,600	0	-
																	25	47,200	10,962	-
																	26			
																	27			
																	累計	68,800	10,962	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	1	-	12	-	中沢地区道路 整備事業((仮 称)中沢2号 線)	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	224,000	24	~	25	23			24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑 定。 25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。 25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。 26年2月、用地買収等開始。	
																	24	53,280	17,955		
																	25	125,920	49,083		
																	26				
																	27				
累計	179,200	67,038	0																		
47	D	-	1	-	13	-	広美町地区道 路整備事業 (仮称長小通 り2号線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	94,300	24	~	25	23			24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。	
																	24	31,840	5,880		
																	25	43,600	54,268		
																	26				
																	27				
累計	75,440	60,148	0																		
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路 整備事業(仮 称大湊北通り 線)	夏井地区	市	久慈市	直接	継続	59,600	24	~	25	23			24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑 定。 25年11月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。	
																	24	32,480	2,992		
																	25	15,200	34,076		
																	26				
																	27				
累計	47,680	37,068	0																		
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設等整 備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	99,647	24	~	25	23			24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 管理棟設計委託業務発注。 26年3月、管理棟設計委託業務完了。	
																	24	25,726	4,385		
																	25	40,704	0		
																	26				
																	27				
累計	66,430	4,385	0																		
50	◆	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設関連 設備整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	52,500	24	~	25	23			25年3月、展示設計業務委託契約。 25年12月、展示設計業務完了。
																		24	16,798	4,074	
																		25	25,201	0	
																		26			
																		27			
累計	41,999	4,074	0																		
51	D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	92,899	24	~	25	23			25年3月、測量調査設計業務委託契約。 25年5月、建築設計契約、26年1月、業務完了。 25年8月、測量調査設計業務完了。 25年10月、造成工事契約、26年3月、工事完了。 26年3月、建築工事契約及び工事監理契約。	
																	24	16,122	4,897		
																	25	45,810	48,449		
																	26				
																	27				
累計	61,932	53,346	0																		
54	D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	14,179	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,368	0		
																	26	2,607			
																	27				
累計	3,975	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
55	D	-	5	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅家賃低廉化事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	11,615	25	~	27	23					
																	24					
																	25	715	0			
																	26	2,541				
																	27					
																	累計	3,256	0	0		
56	D	-	5	-	3	-	久喜災害公営住宅家賃低廉化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	8,015	25	~	27	23					
																	24					
																	25	709	522		25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。	
																	26	1,885				
																	27					
																	累計	2,594	522	0		
57	D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎地区東日本大震災特別家賃低減事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	1,550	25	~	27	23					
																	24					
																	25	140	0			
																	26	251				
																	27					
																	累計	391	0	0		
58	D	-	6	-	2	-	元木沢地区東日本大震災特別家賃低減事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	継続	1,971	25	~	27	23					
																	24					
																	25	84	0			
																	26	412				
																	27					
																	累計	496	0	0		
59	D	-	6	-	3	-	久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	1,171	25	~	27	23					
																	24					
																	25	75	68		25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。	
																	26	264				
																	27					
																	累計	339	68	0		
64	◆	D	-	4	-	1	久慈湊・大崎地区災害公営住宅用地取得整備事業	久慈湊・大崎地区	市	市	直接	完了	22,210	24	~	25	23					
																	24					
																	25	17,768	21,854	-4,086	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。	
																	26					
																	27					
																	累計	17,768	21,854	-4,086		
65	◆	D	-	4	-	1	元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業	元木沢地区	市	市	直接	完了	24,383	24	~	25	23					
																	24					
																	25	19,506	13,422	6,084	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。	
																	26					
																	27					
																	累計	19,506	13,422	6,084		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																	
66	◆	D	-	4	-	4	-	1	久喜地区災害 公営住宅用地 取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	完了	18,826	24	~	25				25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。	
																			25	15,060	10,908		4,152
																			26				
																			27				
																			累計	15,060	10,908		4,152
67	◆	D	-	20	-	8	-	2	復興まちづくり 関連施設水槽 整備事業	半崎地区	市	市	直接	継続	99,572	25	~	25				25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。	
																			25	79,657	4,032		-
																			26				
																			27				
																			累計	79,657	4,032		0
69	◆	D	-	20	-	6	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	1,696	25	~	25				25年12月~26年2月、資機材整備完了。	
																			25	1,356	1,003		353
																			26				
																			27				
																			累計	1,356	1,003		353
70	◆	D	-	20	-	4	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久慈湊、大 崎)	久慈湊、 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	1,696	26	~	26					
																			25				
																			26	1,356			
																			27				
																			累計	1,356	0		0
71	◆	D	-	20	-	5	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(元木沢地 区)	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	1,696	26	~	26					
																			25				
																			26	1,356			
																			27				
																			累計	1,356	0		0
72	◆	D	-	20	-	9	-	1	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点施設資機材 整備事業	久慈湊、 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	1,744	26	~	26					
																			25				
																			26	1,395			
																			27				
																			累計	1,395	0		0

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 24,750 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	/
都道府県交付分 計											24,750	0	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 590,347 1,484,340 22,463 0	0 184,099 1,018,951 0 0	0 3,443 55,927 0 0	
市町村交付分 計											2,097,150	1,203,050	59,370	
県・市町村交付分 合計											2,121,900	1,203,050	59,370	

(様式2E)

久慈市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
60	E	-	1	-	1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	継続	1,323	25	~	25	23				26年3月、補助金交付契約。(3件中1件)
																24		0	-	
																25	992	330		
																26				
																27				
																累計	992	330	0	
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																				
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																				
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																				
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				
都道府 県交付分	各年度 別合計	23		0	0	0														
		24		0	0	0														
		25		0	0	0														
		26		0	0	0														
		27		0	0	0														
都道府県交付分 計				0	0	0														
市町村 交付分	各年度 別合計	23		0	0	0														
		24		0	0	0														
		25	992	330	0															
		26		0	0	0														
		27		0	0	0														
市町村交付分 計				992	330	0														
県・市町村交付分 合計				992	330	0														