

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

久慈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	2,283,506	1,207,441	
25	1,903,619	1,156,334	
26	112,011	304,276	
27	48,017		
合計		4,347,153	2,668,051

<参考>	久慈市東日本大震災 復興交付金基金残高	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	1,981,830	3,328	2,368,651

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,679	748
24	326,659	115,208	
25	139,400	237,927	
26	378,355	317,017	
27	144,072		
合計		998,165	670,900

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

久慈市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同 利用施設復興 整備事業(水 産加工流通施 設整備)	諏訪下 地区、元 木沢地 区、玉の 脇地区	市	久慈市	直接	継続	1,250,000	24 ~ 27	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。 ・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。 ※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。
															24	859,375	671,794	-	
															25		73,232	-	
															26		-293,669	-	
															27 累計	859,375	451,357	0	
2	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 物鮮度保持施 設整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	継続	700,000	24 ~ 27	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。 ※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。
															24	481,250	191,961	-	
															25		0	-	
															26		-191,961	-	
															27 累計	481,250	0	0	
3	C	-	7	-	3	-	小袖海女セン ター建設事業 (地魚直販施 設整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	161,627	24 ~ 26	23				24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 建築設計委託業務契約。 26年3月、建築設計委託業務完了。 25年12月、管設備及び電気設備工事契約。 ※主体工事は26年度入札予定。 26年6月、主体工事契約。 26年12月、工事完了。
															24	88,922	10,655	-	
															25		17,641	-	
															26	32,298	92,924	0	
															27 累計	121,220	121,220	0	
4	C	-	7	-	4	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(地魚 直販施設)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	23,000	24 ~ 24	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。 ・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。
															24	15,812	15,206	606	
															25				
															26				
															27 累計	15,812	15,206	606	
5	◆	C	-	7	-	4	-	体験型教育旅 行受入事業	市内	市	直接	完了	998	24 ~ 24	23				24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙 台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲 載、パンフレット印刷 3,300部
															24	798	592	206	
															25				
															26				
															27 累計	798	592	206	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25																				
6	◆	C	-	7	-	4	-	2	地魚直販施設 周辺整備事業	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	31,730	24	~	25	23			24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。	
																			24	25,384	22,848	-	
																			25		1,208	1,328	25年4月、工事完了。(精算による増額)
																			26				
																			27				
累計	25,384	24,056	1,328																				
7	◆	C	-	7	-	4	-	3	舟渡海水浴場 環境整備事業	二子地区	市	久慈市	直接	完了	46,803	24	~	25	23			25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完了。	
																			24	2,445	1,680	-	
																			25	34,996	35,131	630	25年4月、レストハウス工事及び監理契約。25年7月完了。 25年6月、公衆トイレ設計業務契約。25年9月、業務完了。 25年10月、公衆トイレ工事及び監理契約。26年3月、工事完了。
																			26				
																			27				
累計	37,441	36,811	630																				
8		C	-	7	-	5	-	小袖漁港環境 向上施設整備 事業	小袖漁港	市	久慈市	直接	完了	21,000	24	~	24	23			・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。		
																		24	15,750	15,187	-	・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。	
																		25		184	379	・トイレ…25年7月、工事完了。	
																		26					
																		27					
累計	15,750	15,371	379																				
9		C	-	7	-	6	-	麦生漁港環境 向上施設整備 事業	麦生漁港	市	久慈市	直接	完了	18,000	24	~	25	23			・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契約。		
																		24	13,500	11,550	-	・護岸…24年6月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、護岸工事契約。	
																		25		1,240	710	・トイレ…25年7月、工事完了。 ・護岸…25年7月、工事完了。	
																		26					
																		27					
累計	13,500	12,790	710																				
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・大 崎地区、元 木沢地区、 玉の脇地 区、久喜地 区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	24	23	9,679	748	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準表19地点。		
																	24		684	8,247			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	9,679	1,432	8,247																				
14	◆	C	-	7	-	1	-	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈市	直接	完了	13,000	24	~	25	23			24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。		
																		24	10,400	9,341	-		
																		25		727	332	25年4月、工事完了。	
																		26					
																		27					
累計	10,400	10,068	332																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業 (久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24 ~ 27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)
															24	204,351	59,907	-	
															25		143,422	-	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件
															26		935	87	26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買取状況:10件中9件
															27 累計	204,351	204,264	87	
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24 ~ 27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)
															24	50,506	14,975	-	
															25	9,027	44,558	0	事業完了
															26				
															27 累計	59,533	59,533	0	
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24 ~ 26	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。
															24	7,440	7,440	0	事業完了
															25				
															26				
															27 累計	7,440	7,440	0	
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	継続	95,894	24 ~ 27	23				25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。 移転跡地買取契約:1件中1件
															24	14,952	28,002	-	
															25	56,968	13,208	-	
															26		5,562	-	26年9月、水道工事(一部)契約。27年3月、工事(一部)完了。 26年11月、移転跡地整備工事。27年3月、工事完了。
															27 累計	71,920	46,772	0	
37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24 ~ 24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
															24	4,200	4,200	0	
															25		0	0	事業完了
															26				
															27 累計	4,200	4,200	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	819,600	24	~	30	23				・25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。 ・25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。 ・25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2 月、完了。 ・25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定 ほ場整備工事实施中		
																	24	20,460	0	-			
																	25	59,365	36,739	-			
																	26	378,355	310,520	-			
																	27	144,072		-			
累計	602,252	347,259	0																				
45	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		市										避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防 防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水 車整備…24年11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。 -災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。 -憩いの場整備…27年3月、設計契約。				
																				23			
																				24	140,414	32,030	-
																				25			-
																				26		26,804	-
27			-																				
累計	140,414	58,834	0																				
46	C	-	2	-	1	-	産地販売促進 施設整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	117,631	24	~	27	23			24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 -管理棟設計委託業務発注。 -26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期:26年9月 -26年8月、管理棟改築工事契約。			
																	24	33,438	4,934		-		
																	25	54,784	0		-		
																	26		75,232		-		
																	27				-		
累計	88,222	80,166	0																				
52	◆	C	-	7	-	3	小袖地区避難 路整備事業	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	43,164	24	~	26	23			25年1月、測量調査設計業務契約。 -25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時 期:26年7月 26年7月、工事完了。			
																	24	4,396	3,024		-		
																	25	30,135	21,020		-		
																	26		3,705		6,782		
																	27				-		
累計	34,531	27,749	6,782																				
53	C	-	7	-	7	-	白前漁港環境 向上施設整備 事業	白前漁港	市	久慈市	直接	完了	15,500	24	~	25	23			25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完 了。 25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。			
																	24	1,275	822		-		
																	25	10,350	6,726		4,077		
																	26				-		
																	27				-		
累計	11,625	7,548	4,077																				
61	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)(直接補 助分)	久慈湊・ 大崎地 区・大崎 地区	市	久慈市	直接	継続	246,227	25	~	27	23			-間接補助分で未執行額あり。未着手 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一 部)完了。 -移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件			
																	24				-		
																	25	150,170	0		-		
																	26	17,250	17,496		-		
																	27				-		
累計	167,420	17,496	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
62	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	継続	111,807	25 ~ 27	23				25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:3件中0件 移転先分譲契約:2件中2件 26年11月、移転跡地整備工事契約。 移転跡地等買取契約:2件中2件 ※跡地整備計画見直しによ
															24				
															25	83,855	10,586		
															26		16,341		
															27				
累計	83,855	26,927	0																
63	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	71,997	25 ~ 26	23				25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年11月、造成工事完了。 移転先分譲契約:3件中2件
															24		24,550		
															25	53,997	13,745	15,702	
															26				
															27				
累計	53,997	38,295	15,702																
68	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県						~	23				
															24				
															25	14,040	0		
															26		0		
															27				
累計	14,040	0	0																
(注)														23	9,679	748	0		
														24	301,909	115,208	8,247		
														25	139,400	237,927	0		
														26	378,355	317,017	87		
														27	144,072	0	0		
都道県交付分														各年度別合計	973,415	670,900	8,334		
														23	0	0	0		
														24	1,693,159	1,016,174	812		
														25	418,287	181,440	23,158		
														26	49,548	-253,128	6,782		
														27	0	0	0		
市町村交付分														各年度別合計	2,160,994	944,486	30,752		
県・市町村交付分														合計	3,134,409	1,615,386	39,086		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

## 久慈市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	D	-	20	-	1	-	地震・津波ハ ザードマップ 等整備事業	市内	市	久慈市	直接	継続	38,000	24	～	27	23			・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契 約。25年3月、業務契約完了。 ・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設 置契約。26年3月、業務完了。 ・避難誘導標識…26年6月、津波到達点標識設置契約。26年12 月、業務完了。 ・避難誘導標識…26年12月、標高(海拔)測量調査契約。27年3 月、業務完了。27年3月、	
																	24	13,500	8,612		
																	25	7,500	5,706		
																	26	7,500	2,919		
																	27 累計	28,500	17,237		0
11	D	-	20	-	2	-	復興事業総合 マネジメント事 業	市内	市	久慈市	直接	完了	88,862	24	～	26	23			・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業 務契約完了。 ・木質バイオ…24年5月、木質系震災廃棄物等活用可能性調査 業務委託契約。25年月、業務契約完了。 ・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業 務完了。 ・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業 務完了。	
																	24	37,500	36,225		
																	25	26,250	25,593		
																	26	2,896	4,698		130
																	27 累計	66,646	66,516		130
13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	200,000	24	～	26	23			検討中	
																	24	24,750	0		
																	25		0		
																	26		0		24,750
																	27 累計	24,750	0		24,750
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(大 崎本通線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	275,575	24	～	27	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定 契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12 月1日時点、不動産鑑定。 25年5月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。 27年1月、踏切拡幅工事着手。27年3月、工事完了。	
																	24	61,600	13,660		
																	25	132,000	93,965		
																	26	26,860	68,594		
																	27 累計	220,460	176,219		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道路整備事業 (湊源道線)	久慈湊地区	市	久慈市	直接	完了	204,425	24	~	27	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年5月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。 27年2月、用地買収等完了。 26年11月、道路改良舗装工事完了。 26年12月、踏切拡幅工事契約。27年3月、踏切拡幅工事完了。	
																	24	36,800	14,837		
																	25	113,600	73,336		
																	26	13,140	60,784		14,583
																	27 累計	163,540	148,957		14,583
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	完了	103,091	24	~	26	23			24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年5月、用地買収等開始。25年11月、完了。 25年6月、道路改良舗装工事契約。 26年8月、道路改良舗装工事完了。	
																	24	26,400	11,139		
																	25	64,800	64,379		
																	26		6,954		8,728
																	27 累計	91,200	82,472		8,728
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業 (玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	49,000	24	~	27	23			25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。 25年10月、用地測量・設計業務契約。26年3月、業務完了。 ※不動産鑑定は漁集事業により実施した鑑定価格を採用 27年2月、用地買収等完了。 27年2月、道路改良舗装工事契約。	
																	24	14,400	0		
																	25	24,800	3,525		
																	26		22,643		
																	27 累計	39,200	26,168		0
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路整備事業(中沢線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	59,000	24	~	26	23			24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年9月、工事契約。 25年9月、用地買収等開始。25年10月、用地買収等完了。 26年6月、用地買収等完了。 26年9月、工事完了。	
																	24	22,160	3,820		
																	25	25,040	40,296		
																	26		3,061		23
																	27 累計	47,200	47,177		23
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	82,795	24	~	25	23			24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。	
																	24	5,126	3,948		
																	25	90,195	65,046		26,327
																	26				
																	27 累計	95,321	68,994		26,327
21	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	54,806	24	~	25	23			24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。	
																	24	2,903	2,247		
																	25	51,568	43,263		8,961
																	26				
																	27 累計	54,471	45,510		8,961

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災害公営住宅整備事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25	23			事業廃止。
																	24	1,954	0	1,954
																	25	13,697	0	13,697
																	26			
																	27			
累計	15,651	0	15,651																	
23	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害公営住宅整備事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	51,935	24	~	25	23			24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3
																	24	2,598	2,127	戸。
																	25	38,822	41,151	-1,858
																	26			
																	27			
累計	41,420	43,278	-1,858																	
24	D	-	20	-	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	41,873	24	~	26	23			25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3
																	24	12,525	3,465	月、測量調査設計業務委託契約。
																	25	71,325	23,668	
																	26		4,271	52,446
																	27			
累計	83,850	31,404	52,446																	
25	D	-	20	-	4	-	津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	172,000	24	~	27	23			24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タ
																	24	21,000	4,189	ワ―整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了
																	25	108,000	45,060	
																	26		8,706	
																	27			
累計	129,000	57,955	0																	
26	D	-	20	-	5	-	津波避難施設整備事業(元木沢地区)	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	26	23			24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。
																	24	6,750	3,528	
																	25	39,000	40,321	
																	26		1,660	241
																	27			
累計	45,750	45,509	241																	
27	D	-	20	-	6	-	津波避難施設整備事業(久喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	25	23			24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約
																	24	6,750	3,835	完了。
																	25	39,000	39,618	2,297
																	26			
																	27			
累計	45,750	43,453	2,297																	
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	10,007	24	~	24	23			24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策
																	24	7,505	6,016	定業務委託)。25年3月、業務完了。
																	25			
																	26			
																	27			
累計	7,505	6,016	1,489																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	68,052	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	9,750	12,573	-	
																	25	39,750	39,049	-	25年6月、污水管渠工事契約。 25年8月、マンホールポンプ設備工事契約、26年3月、工事完了。
																	26		-584	-1,538	26年8月、污水管渠工事完了。
																	27				
累計	49,500	51,038	-1,538																		
30	◆	D	-	21	-	1	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	22,115	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	2,400	2,260	-	
																	25	10,400	13,509	-	25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。
																	26		1,922	-4,891	
																	27				
累計	12,800	17,691	-4,891																		
31	D	-	21	-	2	-	元木沢地区汚 水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	23,826	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	6,000	1,974	-	
																	25	21,000	9,417	-	25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。
																	26		1,498	14,111	
																	27				
累計	27,000	12,889	14,111																		
32	◆	D	-	21	-	2	元木沢地区汚 水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	10,406	24	~	26	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	1,600	1,172	-	
																	25	6,400	8,058	-	25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。
																	26		-906	-324	
																	27				
累計	8,000	8,324	-324																		
38	D	-	1	-	7	-	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(金 刀比羅神社通 り線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	64,964	24	~	27	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定 契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12 月1日時点、不動産鑑定。
																	24	8,000	1,549	-	
																	25	25,600	583	-	25年10月、用地買収等開始。 26年5月、JR近接施工実施協議。
																	26		6,817	-	26年10月、用地買収完了。
																	27				
累計	33,600	8,949	0																		
39	D	-	1	-	8	-	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(土 取場線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	98,000	24	~	27	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定 契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12 月1日時点、不動産鑑定。
																	24	61,600	3,278	-	
																	25	16,800	25,114	-	25年5月、用地買収等開始。 26年5月、JR近接施工実施協議。
																	26		18,534	-	
																	27				
累計	78,400	46,926	0																		
40	D	-	1	-	9	-	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(久 慈湊山岸線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	50,241	24	~	27	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、 不動産鑑定。
																	24	8,240	1,846	-	
																	25	13,360	14,881	-	25年10月、道路改良舗装工事契約。 27年2月、国道横断舗装工事契約。
																	26		10,033	-	
																	27				
累計	21,600	26,760	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	1	-	10	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊大湊線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	63,258	24	~	27	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年10月、道路改良舗装工事契約。 27年2月、国道横断舗装工事契約。
																	24	15,440	1,958	
																	25	25,360	34,620	
																	26		10,910	
																	27			
																	累計	40,800	47,488	
42	D	-	1	-	11	-	玉の脇地区道路整備事業((仮称)玉の脇団地3号線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	97,000	24	~	27	23			25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。 25年4月、測量調査設計業務(不動産鑑定含む)契約。25年11月、業務完了。 25年10月、用地測量業務契約。26年3月、用地測量・設計業務完了。 27年2月、用地買収等完了。 27年2月、道路改良舗装工事契約。
																	24	21,600	158	
																	25	47,200	12,106	
																	26		62,434	
																	27			
																	累計	68,800	74,698	
43	D	-	1	-	12	-	中沢地区道路整備事業((仮称)中沢2号線)	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	275,557	24	~	27	23			24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。 25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。 26年2月、用地買収等開始。 26年6月、用地買収等完了。 26年4月、道路改良舗装工事(一部)契約。 26年10月、27年1月、橋梁上部工入札中止(業者辞退)。27年3月、橋梁上部工契約。
																	24	53,280	22,391	
																	25	125,920	47,082	
																	26		59,889	
																	27			
																	累計	179,200	129,362	
47	D	-	1	-	13	-	広美町地区道路整備事業(仮称長小通り2号線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	94,300	24	~	26	23			24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。 26年9月、用地買収等完了。 26年11月、道路改良舗装工事完了。
																	24	31,840	7,470	
																	25	43,600	44,998	
																	26		9,332	
																	27			
																	累計	75,440	61,800	
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路整備事業(仮称大湊北通り線)	夏井地区	市	久慈市	直接	継続	59,600	24	~	27	23			24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年11月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。 27年3月、道路改良舗装工事一部完了。
																	24	32,480	3,634	
																	25	15,200	19,962	
																	26		6,652	
																	27			
																	累計	47,680	30,248	
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり支援施設等整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	99,647	24	~	27	23			24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟設計委託業務発注。 26年3月、管理棟設計委託業務完了。 26年8月、管理棟改築工事契約。 26年9月、工事監理業務契約。
																	24	25,726	4,385	
																	25	40,704	0	
																	26		60,719	
																	27			
																	累計	66,430	65,104	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	◆	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設関連 設備整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	継続	52,500	24	~	27	23			25年3月、展示設計業務委託契約。
																		24	16,798	4,074	-
																		25	25,201	0	-
																		26		37,584	-
																		27			-
累計	41,999	41,658	0																		
51		D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	92,899	24	~	26	23			25年3月、測量調査設計業務委託契約。
																		24	16,122	4,897	-
																		25	45,810	48,449	-
																		26		3,915	4,671
																		27			4,671
累計	61,932	57,261	4,671																		
54		D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	32,610	25	~	32	23			
																		24			
																		25	1,368	0	
																		26	2,607	2,603	-
																		27	2,530		
累計	6,505	2,603	0	事業対象戸数:3戸																	
55		D	-	5	-	2	-	元木沢地区災 害公営住宅家 賃低廉化事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	26,495	25	~	32	23			
																		24			
																		25	715	0	
																		26	2,541	2,630	-
																		27	2,449		
累計	5,705	2,630	0	事業対象戸数:3戸																	
56		D	-	5	-	3	-	久喜災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	17,529	25	~	32	23			
																		24			
																		25	709	522	-
																		26	1,885	1,922	-
																		27	2,682		
累計	5,276	2,444	0	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。 事業対象戸数:3戸																	
57		D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎 地区東日本大 震災特別家賃 低減事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	3,276	25	~	32	23			
																		24			
																		25	140	0	
																		26	251	226	-
																		27	123		
累計	514	226	0	事業対象戸数:3戸																	
58		D	-	6	-	2	-	元木沢地区東 日本大震災特 別家賃低減事 業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	3,865	25	~	32	23			
																		24			
																		25	84	0	
																		26	412	394	-
																		27	249		
累計	745	394	0	事業対象戸数:3戸																	
59		D	-	6	-	3	-	久喜地区東日 本大震災特別 家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	2,344	25	~	32	23			
																		24			
																		25	75	68	-
																		26	264	270	-
																		27	266		
累計	605	338	0	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。 事業対象戸数:3戸																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27																	
64	◆	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅用地取得 整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	市	直接	完了	27,319	24	~	25	23			25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。	
																		24				
																		25	17,768	21,854		-4,086
																		26				
																		27				
累計	17,768	21,854	-4,086																			
65	◆	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災 害公営住宅用 地取得整備事 業	元木沢地 区	市	市	直接	完了	19,274	24	~	25	23			25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。	
																		24				
																		25	19,506	13,422		6,084
																		26				
																		27				
累計	19,506	13,422	6,084																			
66	◆	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害 公営住宅用地 取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	完了	18,826	24	~	25	23			25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。	
																		24				
																		25	15,060	10,908		4,152
																		26				
																		27				
累計	15,060	10,908	4,152																			
67	◆	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 関連施設水槽 整備事業	半崎地区	市	市	直接	継続	99,572	25	~	27	23			25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。 26年12月、大型水槽整備工事契約。	
																		24				
																		25	79,657	4,032		-
																		26		73,094		-
																		27				
累計	79,657	77,126	0																			
69	◆	D	-	20	-	6	-	津波避難施設 資機材整備事 業(久喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	1,696	25	~	25	23			25年12月~26年2月、資機材整備完了。	
																		24				
																		25	1,356	1,003		353
																		26				
																		27				
累計	1,356	1,003	353																			
70	◆	D	-	20	-	4	-	津波避難施設 資機材整備事 業(久慈湊、大 崎)	久慈湊、 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	1,696	26	~	26	23			26年6月~27年2月、資機材整備。	
																		24				
																		25				
																		26	1,356	904		-
																		27				
累計	1,356	904	0																			
71	◆	D	-	20	-	5	-	津波避難施設 資機材整備事 業(元木沢地 区)	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	1,696	26	~	26	23			26年6月~27年2月、資機材整備。	
																		24				
																		25				
																		26	1,356	904		-
																		27				
累計	1,356	904	0																			



(様式2E)

久慈市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
60	E	-	1	-	1	低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	玉の脇地 区	市	久慈市	直接	継続	1,323	25	~	27	23			
																24		0	-
																25	992	330	-26年3月、補助金交付契約。(3件中1件)
																26		330	-26年6月、補助金交付契約。(3件中2件)
																27			
																累計	992	660	0
(注)																			
												都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
														24	0	0	0		
														25	0	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
												都道府県交付分 計			0	0	0		
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
														24	0	0	0		
														25	992	330	0		
														26	0	330	0		
														27	0	0	0		
												市町村交付分 計			992	660	0		
												県・市町村交付分 合計			992	660	0		