

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

久慈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	2,283,506	1,204,057	
25	1,903,619	1,250,574	
26	112,011	317,090	
27	49,738	644,304	
28	48,711	0	
合計		4,397,585	3,416,025

<参考>	久慈市東日本大震災 復興交付金基金残高	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	1,407,830	4,426	2,994,181

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,679	748
24	326,659	115,209	
25	139,400	237,927	
26	378,355	317,018	
27	300,157	310,455	
28	0	0	
合計		1,154,250	981,357

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																			
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施設 整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	継続	1,250,000	24	~	28	23					公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。 ・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。 ※追加募集検討中			
																	24	859,375			671,794				
																	25				73,233				
																	26				▲ 293,669				・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。
																	27				112,441				・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。
																	28								
																	累計	859,375	0		563,799	0			
2	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 物鮮度保持施 設整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	継続	700,000	24	~	28	23					公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。			
																	24	481,250			191,961				
																	25				0				※追加募集検討中
																	26				▲ 191,961				・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。
																	27				249,184				・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。 :マルサ嵯峨商店…27年6月、交付契約。
																	28								
																	累計	481,250	0		249,184	0			
3	C	-	7	-	3	-	小袖海女セン ター建設事業 (地魚直販施 設整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	161,627	24	~	26	23					24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 建築設計委託業務契約。			
																	24	88,922			10,655				
																	25				17,641				26年3月、建築設計委託業務完了。 25年12月、管設備及び電気設備工事契約。 ※主体工事は26年度入札予定。
																	26	32,298			92,924	0			26年6月、主体工事契約。 26年12月、工事完了。
																	27								
																	28								
																	累計	121,220	0		121,220	0			
4	C	-	7	-	4	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(地魚 直販施設)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	23,000	24	~	24	23					公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。 ・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。			
																	24	15,812			15,207	605			
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	累計	15,812	0		15,207	605			
5	◆C	-	7	-	4	-	体験型教育旅 行受入事業	市内	市	ささと体	直接	完了	998	24	~	24	23					24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙 台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲 載、パンフレット印刷 3,300部			
																	24	798			593	205			
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	累計	798	0		593	205			

6	◆	C	-	7	-	4	-	2	地魚直販施設 周辺整備事業	諏訪下地区、元木 沢地区、 玉の脇地区	市	久慈市	直接	完了	31,730	24	~	25	23				24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。	
																			24	25,384		22,848	-	
																			25			1,209	1,327	25年4月、工事完了。(精算による増額)
																			26					
																			27					
																			累計	25,384	0	24,057	1,327	
7	◆	C	-	7	-	4	-	3	舟渡海水浴場 環境整備事業	二子地区	市	久慈市	直接	完了	46,803	24	~	25	23				25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完了。	
																			24	2,445		1,680	-	
																			25	34,996		35,132	629	25年4月、レストハウス工事及び監理契約。25年7月完了。 25年6月、公衆トイレ設計業務契約。25年9月、業務完了。 25年10月、公衆トイレ工事及び監理契約。26年3月、工事完了。
																			26					
																			27					
																			累計	37,441	0	36,812	629	
8		C	-	7	-	5	-		小袖漁港環境 向上施設整備 事業	小袖漁港	市	久慈市	直接	完了	21,000	24	~	24	23				・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。	
																			24	15,750		15,187	-	・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。
																			25			184	379	・トイレ…25年7月、工事完了。
																			26					
																			27					
																			累計	15,750	0	15,371	379	
9		C	-	7	-	6	-		麦生漁港環境 向上施設整備 事業	麦生漁港	市	久慈市	直接	完了	18,000	24	~	25	23				・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契約。	
																			24	13,500		11,550	-	・トイレ…25年7月、工事完了。
																			25			1,241	709	・護岸…25年7月、工事完了。
																			26					
																			27					
																			累計	13,500	0	12,791	709	
12		C	-	5	-	1	-		漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・ 大崎地区、元木 沢地区、 玉の脇地区、 久喜地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	24	23	9,679		748	-	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準表19地点。
																			24			684	8,247	
																			25					
																			26					
																			27					
																			累計	9,679	0	1,432	8,247	
14	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈市	直接	完了	13,000	24	~	25	23				24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。	
																			24	10,400		9,341	-	
																			25			727	332	25年4月、工事完了。
																			26					
																			27					
																			累計	10,400	0	10,068	332	

33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業 (久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)	
																	24	204,351		59,907		-
																	25			143,422		-
																	26			936		86
																	27					
																	累計	204,351	0	204,265		86
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	~	27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)	
																	24	50,506		14,975		-
																	25	9,027		44,558		0
																	26					
																	27					
																	累計	59,533	0	59,533		0
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。	
																	24	7,440		7,440		0
																	25					0
																	26					
																	27					
																	累計	7,440	0	7,440		0
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	24	~	27	23				25年5月、移転先用地売買完了。25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。	
																	24	14,952		28,003		-
																	25	56,968		13,208		-
																	26			5,562		-
																	27			8,887		16,260
																	累計	71,920	0	55,660		16,260
37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了	
																	24	4,200		4,200		0
																	25			0		0
																	26					
																	27					
																	累計	4,200	0	4,200		0

44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	継続	1,028,500	24	~	30	23				<ul style="list-style-type: none"> ・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約 	
																	24	20,460		0		-
																	25	59,365		36,739		-
																	26	378,355		310,520		-
																	27	300,157		301,568		-
																	28					
累計	758,337	0	648,827	0																		
45	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	市				継続	175,519	24	~	32	23				<ul style="list-style-type: none"> 避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水車整備…24年11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。 災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。 憩いの場整備…27年3月、設計契約。 漁集土地利用策定等支援…27年6月、委託契約。28年3月完了。 避難誘導灯…27年8月、工事契約。28年3月完了。 	
																	24	140,414		27,806		-
																	25			4,224		-
																	26			24,428		-
																	27			18,300		-
																	28					
累計	140,414	0	74,758	0																		
46	C	-	2	-	1	-	産地販売促進施設整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	117,631	24	~	27	23				<ul style="list-style-type: none"> 24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟設計委託業務発注。 26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期:26年9月 26年8月、管理棟改築工事契約。 	
																	24	33,438		4,934		-
																	25	54,784		0		-
																	26			83,288		-
																	27			0		-
																	28					
累計	88,222	0	88,222	0																		
52	◆	C	-	7	-	3	小袖地区避難路整備事業	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	43,164	24	~	26	23				<ul style="list-style-type: none"> 25年1月、測量調査設計業務契約。 25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時期:26年7月 26年7月、工事完了。 	
																	24	4,396		3,024		-
																	25	30,135		20,945		-
																	26			3,781		6,781
																	27					
																	28					
累計	34,531	0	27,750	6,781																		
53	C	-	7	-	7	-	白前漁港環境向上施設整備事業	白前漁港	市	久慈市	直接	完了	15,500	24	~	25	23				<ul style="list-style-type: none"> 25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。 25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。 	
																	24	1,275		614		-
																	25	10,350		6,935		4,076
																	26					
																	27					
																	28					
累計	11,625	0	7,549	4,076																		
61	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)(直接補助分)	久慈湊・大崎地区・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	223,227	25	~	28	23				<ul style="list-style-type: none"> 間接補助分で未執行額あり。未着手 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件 防潮堤安全防護柵…。27年10月一部契約。28年3月完了。 	
																	24					
																	25	150,170		17,496		-
																	26	17,250				-
																	27			33,683		-
																	28					
累計	167,420	0	51,179	0																		

(様式2D)

久慈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	20	-	1	-	地震・津波ハ ザードマップ 等整備事業	市内	市	久慈市	直接	完了	38,000	24	～	27	23					・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契 約。25年3月、業務契約完了。
																	24	13,500		8,613	-	・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設 置契約。26年3月、業務完了。
																	25	7,500		5,706	-	・避難誘導標識…26年6月、津波到達点標識設置契約。26年12 月、業務完了。
																	26	7,500		2,919	-	・避難誘導標識…26年12月、標高(海拔)測量調査契約。27年3 月、業務完了。
																	27				11,262	
																	28					
累計	28,500	0	17,238	11,262																		
11	D	-	20	-	2	-	復興事業総合 マネジメント事 業	市内	市	久慈市	直接	完了	88,862	24	～	26	23				・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務 契約完了。	
																	24	37,500		36,225	-	・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務 完了。
																	25	26,250		25,594	-	・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業務 完了。
																	26	2,896		4,698	129	
																	27					
																	28					
累計	66,646	0	66,517	129																		
13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	30,000	24	～	26	23				検討中	
																	24	24,750		0	-	
																	25			0	-	検討中
																	26			0	24,750	廃止
																	27					
																	28					
累計	24,750	0	0	24,750																		
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(大 崎本通線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	275,575	24	～	28	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定 契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12 月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	61,600		13,535	-	
																	25	132,000		107,329	-	25年5月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。
																	26	26,860		52,721	-	27年1月、踏切拡幅工事着手。27年3月、工事完了。
																	27			11,168	-	27年11月、JR近接工事契約。
																	28					
累計	220,460	0	184,753	0																		

16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道路整備事業(湊源道線)	久慈湊地区	市	久慈市	直接	完了	204,425	24	~	27	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	36,800		14,837	-
																	25	113,600		87,275	-
																	26	13,140		46,846	14,582
																	27				
																	28				
累計	163,540	0	148,958	14,582																	
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	完了	103,091	24	~	26	23			24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	26,400		11,139	-
																	25	64,800		64,379	-
																	26		▲ 8,727	6,954	1
																	27				
																	28				
累計	91,200	▲ 8,727	82,472	1																	
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	49,000	24	~	27	23			25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。	
																	24	14,400		0	-
																	25	24,800		3,525	-
																	26			25,364	-
																	27			7,576	2,735
																	28				
累計	39,200	0	36,465	2,735																	
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路整備事業(中沢線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	59,000	24	~	26	23			24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	22,160		3,820	-
																	25	25,040		41,499	-
																	26			1,859	22
																	27				
																	28				
累計	47,200	0	47,178	22																	
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	82,795	24	~	25	23			24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。	
																	24	5,126		3,948	-
																	25	90,195		65,046	-
																	26		▲ 26,326		1
																	27				
																	28				
累計	95,321	▲ 26,326	68,994	1																	
21	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	54,806	24	~	25	23			24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。	
																	24	2,903		2,248	-
																	25	51,568		43,263	-
																	26		▲ 8,800		160
																	27				
																	28				
累計	54,471	▲ 8,800	45,511	160																	

22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災害公営住宅整備事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25	23				事業廃止。
																	24	1,954		0	1,954
																	25	13,697		0	13,697
																	26				
																	27				
																	28				
累計	15,651	0	0	15,651																	
23	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害公営住宅整備事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	51,935	24	~	25	23				24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。
																	24	2,598		2,127	-
																	25	38,822		41,151	-
																	26		1,858		0
																	27				
																	28				
累計	41,420	1,858	43,278	0																	
24	D	-	20	-	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	41,873	24	~	26	23				25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。
																	24	12,525		3,927	-
																	25	71,325		27,478	-
																	26		▲ 52,444		1
																	27				
																	28				
累計	83,850	▲ 52,444	31,405	1																	
25	D	-	20	-	4	-	津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	221,572	24	~	28	23				24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タワー整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了
																	24	21,000		3,465	-
																	25	108,000		46,190	-
																	26			8,606	-
																	27			105,642	-
																	28	37,179			-
累計	166,179	0	163,903	0																	
26	D	-	20	-	5	-	津波避難施設整備事業(元木沢地区)	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	26	23				24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。
																	24	6,750		3,528	-
																	25	39,000		41,981	-
																	26				241
																	27				
																	28				
累計	45,750	0	45,509	241																	
27	D	-	20	-	6	-	津波避難施設整備事業(久喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	25	23				24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。
																	24	6,750		3,835	-
																	25	39,000		39,618	2,297
																	26				
																	27				
																	28				
累計	45,750	0	43,453	2,297																	
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	10,007	24	~	24	23				24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策定業務委託)。25年3月、業務完了。
																	24	7,505		6,017	1,488
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
累計	7,505	0	6,017	1,488																	

29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎地区 地区污水管整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	68,052	24	~	26	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	9,750	12,573	-
																	25	39,750	39,050	-
																	26		1,539	▲ 584
																	27			0
																	28			
累計	49,500	1,539	51,039	0																
30	◆	D	-	21	-	1	久慈湊・大崎地区 地区污水管整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	22,115	24	~	26	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	2,400	2,260	-
																	25	10,400	13,510	-
																	26		4,892	1,922
																	27			0
																	28			
累計	12,800	4,892	17,692	0																
31	D	-	21	-	2	-	元木沢地区 地区污水管整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	23,826	24	~	26	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	6,000	1,974	-
																	25	21,000	9,417	-
																	26		▲ 9,130	1,499
																	27			4,980
																	28			
累計	27,000	▲ 9,130	12,890	4,980																
32	◆	D	-	21	-	2	元木沢地区 地区污水管整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	10,406	24	~	26	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																	24	1,600	1,172	-
																	25	6,400	8,058	-
																	26		324	▲ 906
																	27			0
																	28			
累計	8,000	324	8,324	0																
38	D	-	1	-	7	-	久慈湊地区・大崎地区 道路整備事業(金刀比羅神社通り線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	64,964	24	~	28	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	8,000	1,549	-
																	25	25,600	583	-
																	26		18,371	4,921
																	27			31,453
																	28			
累計	33,600	18,371	38,506	0																
39	D	-	1	-	8	-	久慈湊地区・大崎地区 道路整備事業(土取場線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	98,000	24	~	28	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	61,600	3,278	-
																	25	16,800	29,132	-
																	26		10,607	-
																	27		15,258	-
																	28			
累計	78,400	0	58,275	0																
40	D	-	1	-	9	-	久慈湊地区・大崎地区 道路整備事業(久慈湊山岸線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	50,241	24	~	28	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	8,240	1,846	-
																	25	13,360	28,670	-
																	26		18,592	0
																	27			6,084
																	28			
累計	21,600	18,592	36,600	0																

41	D	-	1	-	10	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊大湊線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	63,258	24	~	27	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	15,440		1,958	-
																	25	25,360		39,215	-
																	26		9,806	8,009	-
																	27				1,424
																	28				
累計	40,800	9,806	49,182	1,424																	
42	D	-	1	-	11	-	玉の脇地区道路整備事業((仮称)玉の脇団地3号線)	長内地区	市	久慈市	直接	継続	97,000	24	~	28	23				25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。
																	24	21,600		158	-
																	25	47,200		12,106	-
																	26		8,800	64,907	-
																	27				-
																	28				-
累計	68,800	8,800	77,171	0																	
43	D	-	1	-	12	-	中沢地区道路整備事業((仮称)中沢2号線)	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	289,066	24	~	28	23				24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	53,280		22,391	-
																	25	125,920		47,082	-
																	26		41,245	145,003	-
																	27		10,807	15,851	-
																	28				-
累計	179,200	52,052	230,327	0																	
47	D	-	1	-	13	-	広美町地区道路整備事業(仮称長小通り2号線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	80,791	24	~	26	23				24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。
																	24	31,840		7,471	-
																	25	43,600		44,998	-
																	26			9,332	-
																	27		▲ 10,807		2,832
																	28				
累計	75,440	▲ 10,807	61,801	2,832																	
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路整備事業(仮称大湊北通り線)	夏井地区	市	久慈市	直接	継続	59,600	24	~	28	23				24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																	24	32,480		5,062	-
																	25	15,200		25,811	-
																	26			6,056	-
																	27			10,454	-
																	28				-
累計	47,680	0	47,383	0																	
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり支援施設等整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	99,647	24	~	27	23				24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟設計委託業務発注。
																	24	25,726		4,386	-
																	25	40,704		0	-
																	26			62,044	-
																	27				-
																	28				-
累計	66,430	0	66,430	0																	

50	◆	D	-	20	-	8	-	1	復興まちづくり 支援施設関連 設備整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	52,500	24	~	27	23				25年3月、展示設計業務委託契約。
																			24	16,798		4,074	-
																			25	25,201		0	-
																			26			37,584	-
																			27				341
																			累計	41,999	0	41,658	341
51		D	-	20	-	9	-		夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	92,899	24	~	26	23				25年3月、測量調査設計業務委託契約。
																			24	16,122		4,897	-
																			25	45,810		48,449	-
																			26			3,915	4,671
																			27				
																			累計	61,932	0	57,261	4,671
54		D	-	5	-	1	-		久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	32,049	25	~	32	23				
																			24				
																			25	1,368		0	-
																			26	2,607		2,603	-
																			27	2,530		3,855	-
																			累計	10,590	0	6,458	0
55		D	-	5	-	2	-		元木沢地区災 害公営住宅家 賃低廉化事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	25,655	25	~	32	23				
																			24				
																			25	715		0	-
																			26	2,541		2,630	-
																			27	2,449		3,055	-
																			累計	3,183			
56		D	-	5	-	3	-		久喜災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	26,584	25	~	32	23				
																			24				
																			25	709		522	-
																			26	1,885		1,922	-
																			27	3,934		4,085	-
																			累計	3,190			
57		D	-	6	-	1	-		久慈湊・大崎 地区東日本大 震災特別家賃 低減事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	3,395	25	~	32	23				
																			24				
																			25	140		0	-
																			26	251		226	-
																			27	289		454	-
																			累計	420			
58		D	-	6	-	2	-		元木沢地区東 日本大震災特 別家賃低減事 業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	3,045	25	~	32	23				
																			24				
																			25	84		0	-
																			26	412		394	-
																			27	249		351	-
																			累計	347			
累計	1,092	0	745	0																			

59	D	-	6	-	3	-	久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	2,837	25	~	32	23										
																	24										
																	25	75		68	-	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。					
																	26	264		270	-	事業対象戸数:3戸					
																	27	569		571	-	事業対象戸数:3戸					
																	28	307									
累計	1,215	0	909	0																							
64	◆	D	-	4	-	1	久慈湊・大崎地区災害公営住宅用地取得整備事業	久慈湊・大崎地区	市	市	直接	完了	27,319	24	~	25	23										
																	24										
																	25	17,768		21,854	-	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。					
																	26		4,087		1						
																	27										
																	28										
累計	17,768	4,087	21,854	1																							
65	◆	D	-	4	-	2	元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業	元木沢地区	市	市	直接	完了	19,274	24	~	25	23										
																	24										
																	25	19,506		13,423	-	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。					
																	26		▲ 4,087		1,996						
																	27										
																	28										
累計	19,506	▲ 4,087	13,423	1,996																							
66	◆	D	-	4	-	4	久喜地区災害公営住宅用地取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	完了	18,826	24	~	25	23										
																	24										
																	25	15,060		10,908	4,152	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。					
																	26										
																	27										
																	28										
累計	15,060	0	10,908	4,152																							
67	◆	D	-	20	-	8	復興まちづくり関連施設水槽整備事業	半崎地区	市	市	直接	完了	99,572	25	~	27	23										
																	24										
																	25	79,657		4,032	-	25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。					
																	26			75,427	-	26年12月、大型水槽整備工事契約。					
																	27				198						
																	28										
累計	79,657	0	79,459	198																							
69	◆	D	-	20	-	6	津波避難施設資機材整備事業(久喜地区)	久喜地区	市	市	直接	完了	1,696	25	~	25	23										
																	24										
																	25	1,356		1,004	352	25年12月~26年2月、資機材整備完了。					
																	26										
																	27										
																	28										
累計	1,356	0	1,004	352																							
70	◆	D	-	20	-	4	津波避難施設資機材整備事業(久慈湊、大崎)	久慈湊、大崎地区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27	23										
																	24										
																	25										
																	26	1,356		905	-	26年6月~27年2月、資機材整備。					
																	27			91	360	27年6月~27年9月、資機材整備。					
																	28										
累計	1,356	0	996	360																							

71	◆	D	-	20	-	5	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(元木沢地 区)	元木沢地 区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27	23						
																			24						
																			25						
																			26	1,356		905	-	26年6月~27年2月、資機材整備。	
																			27			91	360	27年6月~27年9月、資機材整備。	
																			28						
累計	1,356	0	996	360																					
72	◆	D	-	20	-	9	-	1	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点施設資機材 整備事業	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,744	26	~	26	23						
																			24						
																			25						
																			26	1,395		1,088	307	26年6月~27年2月、資機材整備完了。	
																			27						
																			28						
累計	1,395	0	1,088	307																					
73	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業		市			継続	49,648	26	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	39,718			-		
																			28						
累計	39,718	0	0	0																					

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	24,750	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	24,750
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
30,000	都道県交付分 計	24,750	0	0	24,750	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	590,347	0	192,313	3,442
		25	1,484,340	0	1,037,926	20,498
		26	62,463	0	590,646	27,092
		27	49,738	0	216,039	19,512
		28	48,711	0	0	0
2,909,124	市町村交付分 計	2,235,599	0	2,036,924	70,544	
2,939,124	合計	2,260,349	0	2,036,924	95,294	

(様式2E)

久慈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
60	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	1,323	25 ~ 27	23						
										24			0	-		
										25	992		330	-	26年3月、補助金交付契約。(3件中1件)	
										26			331	-	26年6月、補助金交付契約。(3件中2件)	
										27			264	67		
										28						
										累計	992	0	925	67		
(注)										23	0	0	0	0		
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	0	0	0	0		
										0	都道府県交付分 計	0	0	0		
										23	0	0	0	0		
										24	0	0	0	0		
										25	992	0	330	0		
										26	0	0	331	0		
										27	0	0	264	67		
										28	0	0	0	0		
										1,323	市町村交付分 計	992	0	925		67
										1,323	合計	992	0	925	67	