

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

久慈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	2,283,506	1,204,057	
25	1,903,619	1,250,573	
26	112,011	317,090	
27	49,738	646,937	
28	48,711	59,220	
29	0		
合計		4,397,585	3,477,877

<参考>	久慈市東日本大震災 復興交付金基金残高	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	久慈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	950,215	4,634	3,452,004

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,679	748
24	326,659	115,209	
25	139,400	237,927	
26	378,355	317,018	
27	300,157	310,455	
28	0	75,392	
29	23,715		
合計		1,177,965	1,056,749

【参考】平成23～28年度 交付実績※: 5,551,768

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2C)

久慈市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設整備)	諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区	市	久慈市	直接	完了	1,250,000	24	~	28	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。	
																	24	859,375		671,794	・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。	
																	25			73,232	・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。	
																	26			▲ 293,669	※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。	
																	27			112,439	※平成27年度より3次公募。	
																	28				・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。	
																	29				事業完了	
累計	859,375	0	563,796	295,579																		
2	C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産物鮮度保持施設整備)	諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区	市	久慈市	直接	完了	700,000	24	~	28	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。	
																	24	481,250		191,961	・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。	
																	25			0	※追加募集検討中	
																	26			▲ 191,961	・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。	
																	27			249,184	※平成27年度より3次公募。	
																	28				・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。	
																	29				:マルサ嵯峨商店…27年6月、交付契約。	
累計	481,250	0	249,184	232,066																		
3	C	-	7	-	3	-	小袖海女センター建設事業(地魚直販施設整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	161,627	24	~	26	23				24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、	
																	24	88,922		10,655	建築設計委託業務契約。	
																	25			17,641	26年3月、建築設計委託業務完了。	
																	26	32,298		92,924	25年12月、管設備及び電気設備工事契約。	
																	27			0	※主体工事は26年度入札予定。	
																	28				26年6月、主体工事契約。	
																	29				26年12月、工事完了。	
累計	121,220	0	121,220	0																		
4	C	-	7	-	4	-	水産業共同利用施設復興整備事業(地魚直販施設)	諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区	市	久慈市	直接	完了	23,000	24	~	24	23				公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。	
																	24	15,812		15,207	・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	15,812	0	15,207	605																		
5	◆	C	-	7	-	4	-	体験型教育旅行受入事業	市内	市	さと体	直接	完了	998	24	~	24	23				24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙
																		24	798		593	台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲載、パンフレット印刷 3,300部
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	798	0	593	205																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	◆	C	-	7	-	4	-	2	地魚直販施設 周辺整備事業	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	31,730	24	~	25	23			24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。	
																			24	25,384	22,848	-	
																			25		1,209	1,327	25年4月、工事完了。(精算による増額)
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	25,384	0	24,057	1,327																			
7	◆	C	-	7	-	4	-	3	舟渡海水浴場 環境整備事業	二子地区	市	久慈市	直接	完了	46,803	24	~	25	23			25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完了。	
																			24	2,445	1,680	-	
																			25	34,996	35,132	629	25年4月、レストハウス工事及び監理契約。25年7月完了。 25年6月、公衆トイレ設計業務契約。25年9月、業務完了。 25年10月、公衆トイレ工事及び監理契約。26年3月、工事完了。
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	37,441	0	36,812	629																			
8		C	-	7	-	5	-	小袖漁港環 境向上施設整備 事業	小袖漁港	市	久慈市	直接	完了	21,000	24	~	24	23			・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。		
																		24	15,750	15,187	-	・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。	
																		25		184	379	・トイレ…25年7月、工事完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	15,750	0	15,371	379																			
9		C	-	7	-	6	-	麦生漁港環 境向上施設整備 事業	麦生漁港	市	久慈市	直接	完了	18,000	24	~	25	23			・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契		
																		24	13,500	11,550	-	約。	
																		25		1,241	709	・トイレ…25年7月、工事完了。 ・護岸…25年7月、工事完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	13,500	0	12,791	709																			
12	C	-	5	-	1	-	-	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・ 大崎地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区、久喜 地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	24	23	9,679	748		24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地	
																		24		684	8,247	点、比準表19地点。	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	9,679	0	1,432	8,247																			
14	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈市	直接	完了	13,000	24	~	25	23			24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。	
																			24	10,400	9,341		
																			25		727	332	25年4月、工事完了。
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	10,400	0	10,068	332																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業 (久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)
																	24	204,351		59,907	-
																	25			143,422	-
																	26			936	86
																	27				
																	28				
																	29				
																	累計	204,351	0	204,265	86
																	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)
																	24	50,506		14,975	-
25	9,027		44,558	0																	
26				事業完了																	
27																					
28																					
29																					
累計	59,533	0	59,533	0																	
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。
																	24	7,440		7,440	0
																	25				0
																	26				事業完了
																	27				
																	28				
																	29				
																	累計	7,440	0	7,440	0
																	23				25年5月、移転先用地売買完了。
																	24	14,952		28,003	-
25	56,968		13,208	-																	
26			5,562	-																	
27			8,887	16,260																	
28																					
29																					
累計	71,920	0	55,660	16,260																	
37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
																	24	4,200		4,200	0
																	25			0	0
																	26				事業完了
																	27				
																	28				
																	29				
																	累計	4,200	0	4,200	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	1,016,000	24	～	30	23					
																	24	20,460		0		
																	25	59,365		36,739	-	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約
																	26	378,355		310,520	-	ほ場整備工事実施中
																	27	300,157		301,568	-	H28.4ほ場整備工事完了(全32ha)
																	28			75,392	-	確定測量実等の換地業務を実施中。
																	29	23,715				
累計	782,052	0	724,219	0																		
45	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	市			継続	175,519	24	～	32	23					避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防 防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水 車整備…24年11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。	
																24	140,414		27,806	-		
																25			4,224	-	災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。	
																26			24,428	-	憩いの場整備…27年3月、設計契約。	
																27			18,300	-	漁集土地利用策定等支援…27年6月、委託契約。28年3月完 了。 避難誘導灯…27年8月、工事契約。28年3月完了。	
																28			11,189	-	ナマコ増殖事業…28年、29年完了予定 水産振興マスタープラン…29年度完了予定	
																29						
累計	140,414	0	85,947	0																		
46	C	-	2	-	1	-	産地販売促進 施設整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	117,631	24	～	27	23					24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 管理棟設計委託業務発注。
																	24	33,438		4,934	-	
																	25	54,784		0	-	26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期:26年9月
																	26			83,288	-	26年8月、管理棟改築工事契約。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	88,222	0	88,222	0																		
52	◆	C	-	7	-	3	小袖地区避難 路整備事業	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	43,164	24	～	26	23					25年1月、測量調査設計業務契約。
																	24	4,396		3,024	-	
																	25	30,135		20,945	-	25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時 期:26年7月
																	26			3,781	6,781	26年7月、工事完了。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	34,531	0	27,750	6,781																		
53	C	-	7	-	7	-	白前漁港環境 向上施設整備 事業	白前漁港	市	久慈市	直接	完了	15,500	24	～	25	23					25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完 了。
																	24	1,275		614	-	
																	25	10,350		6,935	4,076	25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	11,625	0	7,549	4,076																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
61	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区・大崎地区)(直接補助分)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	223,227	25	~	29	23									
																	24									
																	25	150,170		17,496	-	間接補助分で未執行額あり。未着手。26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。				
																	26	17,250			-	移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件				
																	27			33,683	-	防潮堤安全防護柵…27年10月一部契約。				
																	28			12,761	-	防潮堤安全防護柵…28年4月完了。 防潮堤安全防護柵(2工区)…29年1月契約。29年7月完成予定				
																	29									
累計	167,420	0	63,940	0																						
62	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	111,807	25	~	28	23									
																	24									
																	25	83,855		19,605	-	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:3件中0件 移転先分譲契約:2件中2件 26年11月、移転跡地整備工事契約。				
																	26			7,322	-	移転跡地等買取契約:2件中2件 ※跡地整備計画見直しによる減				
																	27			13,500	-	移転跡地整備(防火水槽)…27年10月契約。				
																	28			1,394	42,034	移転跡地整備(防火水槽)…28年8月仮設工契約、28年11月完了 移転跡地整備(防火水槽)…28年5月契約、28年7月完了				
																	29									
累計	83,855	0	41,821	42,034																						
63	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	71,997	25	~	27	23					25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。				
																	24			24,550	-					
																	25	53,997		13,746	-	25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年11月、造成工事完了。 移転先分譲契約:3件中2件				
																	26									
																	27			893	14,808	集団移転地法面対策…27年9月契約。27年12月完了。				
																	28									
																	29									
累計	53,997	0	39,189	14,808																						
68	☆	F	-	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	久慈市	県	県	直接	継続	17,551	25	~	32	23									
																	24									
																	25	14,040								
																	26									
																	27									
																	28									
																	29									
累計	14,040	0	0	0																						

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注)																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
							都道府 県交付分	各年度 別合計	23	9,679	0	748	0			
									24	301,909	0	115,209	8,247			
									25	139,400	0	237,927	0			
									26	378,355	0	317,018	86			
									27	300,157	0	310,455	16,260			
									28	0	0	75,392	0			
									29	23,715						
							1,508,319	都道府県交付分 計		1,153,215	0	1,056,749	24,593			
									23	0	0	0	0			
									24	1,693,159	0	1,011,744	810			
									25	418,287	0	212,317	7,452			
									26	49,548	0	▲ 273,887	6,781			
									27	0	0	427,999	14,808			
									28	0	0	25,344	569,679			
									29	0						
							3,025,003	市町村交付分 計		2,160,994	0	1,403,517	599,530			
									23	9,679	0	748	0			
									24	1,995,068	0	1,126,953	9,057			
									25	557,687	0	450,244	7,452			
									26	427,903	0	43,131	6,867			
									27	300,157	0	738,454	31,068			
									28	0	0	100,736	569,679			
									29	23,715						
							4,533,322	合計		3,314,209	0	2,460,266	624,123			

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	20	-	1	-	地震・津波ハザードマップ等整備事業	市内	市	久慈市	直接	完了	38,000	24	~	27	23					・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契約。25年3月、業務契約完了。
																	24	13,500		8,613		・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設置契約。26年3月、業務完了。
																	25	7,500		5,706		・避難誘導標識…26年6月、津波到達点標識設置契約。26年12月、業務完了。
																	26	7,500		2,919		・避難誘導標識…26年12月、標高(海拔)測量調査契約。27年3月、業務完了。
																	27				11,262	
																	28					
																	29					
累計	28,500	0	17,238	11,262																		
11	D	-	20	-	2	-	復興事業総合マネジメント事業	市内	市	久慈市	直接	完了	88,862	24	~	26	23				・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務契約完了。	
																	24	37,500		36,225		・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務完了。
																	25	26,250		25,594		・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業務完了。
																	26	2,896		4,698	129	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	66,646	0	66,517	129																		
13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	30,000	24	~	26	23				検討中	
																	24	24,750		0		
																	25			0		検討中
																	26			0	24,750	廃止
																	27					
																	28					
																	29					
累計	24,750	0	0	24,750																		
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	275,575	24	~	28	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	61,600		13,535		
																	25	132,000		107,329		25年5月、用地買収等開始。
																	26	26,860		52,721		25年11月、道路改良舗装工事契約。
																	27			13,802		27年1月、踏切拡幅工事着手。27年3月、工事完了。
																	28			6,431	26,642	27年11月、JR近接工事契約。
																	29					29年3月完了。
累計	220,460	0	193,818	26,642																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道路整備事業 (湊源道線)	久慈湊地区	市	久慈市	直接	完了	188,858	24	23				24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
															24	36,800		14,837		
															25	113,600		87,275	25年5月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。 27年2月、用地買収等完了。	
															26	13,140		46,846	26年11月、道路改良舗装工事完了。 26年12月、踏切拡幅工事契約。27年3月、踏切拡幅工事完了。	
															27					
															28		▲ 12,453		2,129	
															29					
累計	163,540	▲ 12,453	148,958	2,129																
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	完了	103,091	24	23				24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
															24	26,400		11,139		
															25	64,800		64,379	25年5月、用地買収等開始。25年11月、完了。 25年6月、道路改良舗装工事契約。	
															26		▲ 8,727	6,954	26年8月、道路改良舗装工事完了。	
															27					
															28					
															29					
累計	91,200	▲ 8,727	82,472	1																
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業 (玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	49,000	24	23				25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。	
															24	14,400		0		
															25	24,800		3,525	25年10月、用地測量・設計業務契約。26年3月、業務完了。 ※不動産鑑定は漁集事業により実施した鑑定価格を採用	
															26			25,364	27年2月、用地買収等完了。 27年2月、道路改良舗装工事契約。	
															27			7,576	28年1月、舗装工事契約。28年3月完了。	
															28					
															29					
累計	39,200	0	36,465	2,735																
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路整備事業(中沢線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	59,000	24	23				24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
															24	22,160		3,820		
															25	25,040		41,499	25年9月、工事契約。 25年9月、用地買収等開始。25年10月、用地買収等完了。	
															26			1,859	26年6月、用地買収等完了。 26年9月、工事完了。	
															27					
															28					
															29					
累計	47,200	0	47,178	22																
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	82,795	24	23				24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。	
															24	5,126		3,948		
															25	90,195		65,046	25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。	
															26		▲ 26,326		1	
															27					
															28					
															29					
累計	95,321	▲ 26,326	68,994	1																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	54,806	24	~	25	23				24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。	
																	24	2,903		2,248		-
																	25	51,568		43,263		
																	26		▲ 8,800			160
																	27					
																	28					
																	29					
累計	54,471	▲ 8,800	45,511	160																		
22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災害公営住宅整備事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25	23				事業廃止。	
																	24	1,954		0		1,954
																	25	13,697		0		13,697
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	15,651	0	0	15,651																		
23	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害公営住宅整備事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	51,935	24	~	25	23				24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年8月、建設工事契約。25年12月、工事完了。 3世帯入居済。	
																	24	2,598		2,127		-
																	25	38,822		41,151		
																	26		1,858			0
																	27					
																	28					
																	29					
累計	41,420	1,858	43,278	0																		
24	D	-	20	-	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	41,873	24	~	26	23				25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。 25年10月、測量設計業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、整備工事契約。 25年12月、工損調査契約、26年3月、業務完了。 26年6月、整備工事完了。	
																	24	12,525		3,927		-
																	25	71,325		27,478		
																	26		▲ 52,444			1
																	27					
																	28					
																	29					
累計	83,850	▲ 52,444	31,405	1																		
25	D	-	20	-	4	-	津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	221,572	24	~	28	23				24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タワー整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了 26年3月、工事契約及び監理契約。 26年12月、避難タワー地質調査業務委託。 27年3月、実施設計業務委託。 28年3月避難タワー工事・管理・補償契約。 28年9月、工事変更契約(工期延長) 28年10月、工事・監理変更契約 28年11月、竣功確認、28年12月、完了検査・補償完了	
																	24	21,000		3,465		-
																	25	108,000		46,190		
																	26			8,606		
																	27			105,642		
																	28	37,179		1,579		697
																	29					
累計	166,179	0	165,482	697																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	-	20	-	5	-	津波避難施設 整備事業(元 木沢地区)	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	23				24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。	
															24	6,750	3,528	-		
															25	39,000	41,981	-	26年3月、工事契約及び監理契約。	
															26			241	26年10月、工事完了。	
															27					
															28					
															29					
累計	45,750	0	45,509	241																
27	D	-	20	-	6	-	津波避難施設 整備事業(久 喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	23				24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。	
															24	6,750	3,835	-		
															25	39,000	39,618	2,297	25年5月、工事契約及び監理契約。25年12月工事完了。	
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	45,750	0	43,453	2,297																
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設 調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	8,275	24	23				24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策定業務委託)。25年3月、業務完了。	
															24	7,505	6,017	-		
															25					
															26					
															27					
															28		▲ 1,298	190		
															29					
累計	7,505	▲ 1,298	6,017	190																
29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	68,052	24	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。	
															24	9,750	12,573	-		
															25	39,750	39,050	-	25年6月、污水管渠工事契約。 25年8月、マンホールポンプ設備工事契約、26年3月、工事完了。	
															26		1,539	▲ 584	0	26年8月、污水管渠工事完了。
															27					
															28					
															29					
累計	49,500	1,539	51,039	0																
30	◆	D	-	21	-	1	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	22,115	24	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。	
															24	2,400	2,260	-		
															25	10,400	13,510	-	25年6月、污水管渠工事契約。	
															26		4,892	1,922	0	26年8月、污水管渠工事完了。
															27					
															28					
															29					
累計	12,800	4,892	17,692	0																
31	D	-	21	-	2	-	元木沢地区汚 水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	23,826	24	23				24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。	
															24	6,000	1,974	-		
															25	21,000	9,417	-	25年6月、污水管渠工事契約。	
															26		▲ 9,130	1,499	4,980	26年8月、污水管渠工事完了。
															27					
															28					
															29					
累計	27,000	▲ 9,130	12,890	4,980																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
32	◆	D	-	21	-	2	-	1	元木沢地区汚水管整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	10,406	24	~	26	23			24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。	
																			24	1,600	1,172	-	
																			25	6,400	8,058	-	
																			26		324	▲ 906	0
																			27				
																			28				
																			29				
累計	8,000	324	8,324	0																			
38		D	-	1	-	7	-		久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(金刀比羅神社通り線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	64,964	24	~	28	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																			24	8,000	1,549	-	
																			25	25,600	583	-	
																			26		18,371	4,921	-
																			27				-
																			28			31,453	-
																			29			12,710	755
累計	33,600	18,371	51,216	755																			
39		D	-	1	-	8	-		久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(土取場線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	継続	98,000	24	~	29	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																			24	61,600	3,278	-	
																			25	16,800	29,132	-	
																			26		10,607	-	
																			27		15,259	-	
																			28		0	-	
																			29			0	
累計	78,400	0	58,276	0																			
40		D	-	1	-	9	-		久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊山岸線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	50,241	24	~	28	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																			24	8,240	1,846	-	
																			25	13,360	28,670	-	
																			26		18,592	0	-
																			27			6,084	-
																			28			0	3,592
																			29				
累計	21,600	18,592	36,600	3,592																			
41		D	-	1	-	10	-		久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊大湊線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	63,258	24	~	27	23			24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																			24	15,440	1,958	-	
																			25	25,360	39,215	-	
																			26		9,806	8,009	-
																			27				1,424
																			28				
																			29				
累計	40,800	9,806	49,182	1,424																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	D	-	1	-	11	-	玉の脇地区道路整備事業 (仮称)玉の脇団地3号線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	97,000	24	~	28	23				25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。	
																	24	21,600	158	-		
																	25	47,200	12,106	-	25年4月、測量調査設計業務(不動産鑑定含む)契約。25年11月、業務完了。 25年10月、用地測量業務契約。26年3月、用地測量・設計業務完了。	
																	26		8,800	64,907	-	27年2月、用地買収等完了。 27年2月、道路改良舗装工事契約。
																	27					
																	28			268	161	29年3月完了。
																	29					
累計	68,800	8,800	77,439	161																		
43	D	-	1	-	12	-	中沢地区道路整備事業((仮称)中沢2号線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	289,066	24	~	28	23				24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	53,280	22,391	-	25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。	
																	25	125,920	47,082	-	25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。 26年2月、用地買収等開始。 26年6月、用地買収等完了。	
																	26		41,245	145,003	-	26年4月、道路改良舗装工事(一部)契約。 26年10月、27年1月、橋梁上部工入札中止(業者辞退)。27年3月、橋梁上部工契約。
																	27		10,807	15,851	-	27年10月、道路改良舗装工事契約。
																	28			907	18	29年3月完了。
																	29					
累計	179,200	52,052	231,234	18																		
47	D	-	1	-	13	-	広美町地区道路整備事業 (仮称長小通り2号線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	77,491	24	~	26	23				24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。	
																	24	31,840	7,471	-		
																	25	43,600	44,998	-	25年10月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。	
																	26			9,332	-	26年9月、用地買収等完了。 26年11月、道路改良舗装工事完了。
																	27		▲ 10,807			
																	28		▲ 2,640		192	
																	29					
累計	75,440	▲ 13,447	61,801	192																		
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路整備事業(仮称大湊北通り線)	夏井地区	市	久慈市	直接	継続	62,900	24	~	29	23				24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	24	32,480	5,062	-	25年11月、用地買収等開始。	
																	25	15,200	25,811	-	25年11月、道路改良舗装工事契約。	
																	26			6,056	-	27年3月、道路改良舗装工事一部完了。
																	27			10,454	-	28年3月、道路改良舗装工事契約。
																	28		2,640	0		工事、物件補償施工中。
																	29					
累計	47,680	2,640	47,383	0																		
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり支援施設等整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	99,647	24	~	27	23				24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟設計委託業務発注。	
																	24	25,726	4,386	-	26年3月、管理棟設計委託業務完了。	
																	25	40,704	0		-	26年8月、管理棟改築工事契約。 26年9月、工事監理業務契約。
																	26			62,044	-	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	66,430	0	66,430	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	◆	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設関連 設備整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	52,500	24	~	27	23				25年3月、展示設計業務委託契約。
																		24	16,798	4,074	-	
																		25	25,201	0	-	25年12月、展示設計業務完了。
																		26		37,584	-	27年3月、展示工事契約。
																		27			341	
																		28				
																		29				
累計	41,999	0	41,658	341																		
51		D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	完了	92,899	24	~	26	23				25年3月、測量調査設計業務委託契約。
																		24	16,122	4,897	-	
																		25	45,810	48,449	-	25年5月、建築設計契約、26年1月、業務完了。 25年8月、測量調査設計業務完了。
																		26		3,915	4,671	25年10月、造成工事契約、26年3月、工事完了。 26年3月、建築工事契約及び工事監理契約。
																		27				26年10月、工事完了。
																		28				
																		29				
累計	61,932	0	57,261	4,671																		
54		D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	38,059	25	~	32	23				
																		24				
																		25	1,368	0	-	
																		26	2,607	2,603	-	事業対象戸数:4戸
																		27	2,530	3,855	-	事業対象戸数:3戸
																		28	4,085	6,125	4,468	事業対象戸数:5戸
																		29				
累計	10,590	6,125	10,926	0																		
55		D	-	5	-	2	-	元木沢地区災 害公営住宅家 賃低廉化事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	25,655	25	~	32	23				
																		24				
																		25	715	0	-	
																		26	2,541	2,630	-	事業対象戸数:3戸
																		27	2,449	3,055	-	事業対象戸数:3戸
																		28	3,183	3,172	3,203	事業対象戸数:3戸
																		29				
累計	8,888	3,172	8,888	0																		
56		D	-	5	-	3	-	久喜災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	26,584	25	~	32	23				
																		24				
																		25	709	522	-	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。
																		26	1,885	1,922	-	事業対象戸数:3戸
																		27	3,934	4,085	-	事業対象戸数:3戸
																		28	3,190	3,156	3,190	事業対象戸数:3戸
																		29				
累計	9,718	3,156	9,719	0																		
57		D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎 地区東日本大 震災特別家賃 低減事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈市	直接	継続	4,204	25	~	32	23				
																		24				
																		25	140	0	-	
																		26	251	226	-	事業対象戸数:4戸
																		27	289	454	-	事業対象戸数:3戸
																		28	420	691	466	事業対象戸数:5戸
																		29				
累計	1,100	691	1,146	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
58	D	-	6	-	2	-	元木沢地区東 日本大震災特 別家賃低減事 業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	継続	3,045	25	~	32	23								
																	24								
																	25	84		0	-				
																	26	412		394	-	事業対象戸数:3戸			
																	27	249		351	-	事業対象戸数:3戸			
																	28	347	343	347	-	事業対象戸数:3戸			
																	29								
累計	1,092	343	1,092	0																					
59	D	-	6	-	3	-	久喜地区東日 本大震災特別 家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	継続	2,837	25	~	32	23								
																	24								
																	25	75		68	-	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。			
																	26	264		270	-	事業対象戸数:3戸			
																	27	569		571	-	事業対象戸数:3戸			
																	28	307	264	307	-	事業対象戸数:3戸			
																	29								
累計	1,215	264	1,216	0																					
64	◆	D	-	4	-	1	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅用地取得 整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	市	直接	完了	27,319	24	~	25	23								
																	24								
																	25	17,768		21,854	-	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。			
																	26		4,087		1				
																	27								
																	28								
																	29								
累計	17,768	4,087	21,854	1																					
65	◆	D	-	4	-	2	元木沢地区災 害公営住宅用 地取得整備事 業	元木沢地 区	市	市	直接	完了	19,274	24	~	25	23								
																	24								
																	25	19,506		13,423	-	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。			
																	26		▲ 4,087		1,996				
																	27								
																	28								
																	29								
累計	19,506	▲ 4,087	13,423	1,996																					
66	◆	D	-	4	-	4	久喜地区災害 公営住宅用地 取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	完了	18,826	24	~	25	23								
																	24								
																	25	15,060		10,908	4,152	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
累計	15,060	0	10,908	4,152																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28	29								累計											
67	◆	D	-	20	-	8	-	2	復興まちづくり 関連施設水槽 整備事業	半崎地区	市	市	直接	完了	99,572	25	~	27	23							
																			24							
																			25	79,657		4,032	-	25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。		
																			26			75,427	-	26年12月、大型水槽整備工事契約。		
																			27							
																			28							
																			29							
累計	79,657	0	79,459	198																						
69	◆	D	-	20	-	6	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久喜地区)	久喜地区	市	市	直接	完了	1,696	25	~	25	23							
																			24							
																			25	1,356		1,004	352	25年12月~26年2月、資機材整備完了。		
																			26							
																			27							
																			28							
																			29							
累計	1,356	0	1,004	352																						
70	◆	D	-	20	-	4	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久慈湊、大 崎)	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	1,356		905	-	26年6月~27年2月、資機材整備。		
																			27			91	360	27年6月~27年9月、資機材整備。		
																			28							
																			29							
累計	1,356	0	996	360																						
71	◆	D	-	20	-	5	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(元木沢地 区)	元木沢地 区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	1,356		905	-	26年6月~27年2月、資機材整備。		
																			27			91	360	27年6月~27年9月、資機材整備。		
																			28							
																			29							
累計	1,356	0	996	360																						
72	◆	D	-	20	-	9	-	1	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点施設資機材 整備事業	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,744	26	~	26	23							
																			24							
																			25							
																			26	1,395		1,088	307	26年6月~27年2月、資機材整備完了。		
																			27							
																			28							
																			29							
累計	1,395	0	1,088	307																						
73	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業		市			継続	49,648	26	~	32	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	39,718						
																			28							
																			29							
累計	39,718	0	0	0																						

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	24,750	0	0	0	
								30,000	都道府交付分 計	25	0	0	0	0	
										26	0	0	0	24,750	
								2,898,644	市町村交付分 計	27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
								2,898,644	市町村交付分 計	29	0	0	0	0	
										23	0	0	0	0	
								2,928,644	合計	24	615,097	0	192,313	1,954	
										25	1,484,340	0	1,037,926	20,498	
								2,928,644	合計	26	62,463	0	590,646	12,510	
										27	49,738	0	218,674	16,680	
								2,928,644	合計	28	48,711	0	33,876	34,376	
										29	0	0	0	0	
								2,928,644	合計	23	0	0	0	0	
										24	2,260,349	0	2,073,435	110,768	

