

社会資本総合整備計画書 (久慈市)

事後評価書

平成30年6月27日

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年6月27日

計画の名称	1 久慈市防災拠点施設整備（復興）								
計画の期間	平成25年度 ～ 平成27年度（3年間）	交付対象	久慈市						
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・東日本大震災規模の大災害に備え、復旧・復興活動の拠点となる都市公園の整備を推進する。 ・大規模地震に備えた防災機能の向上と、市民が憩い、安らぎ、交流できる安全で安心な都市公園の整備を推進する。 								
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> ・防災機能を備えた都市公園0公園（H25）から1公園（H27）にする。 								
定量的指標の定義及び算定式	防災機能を備えた都市公園数とする。 （久慈市総合防災公園）		定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 中間目標値 最終目標値 (H25実績) (H26末) (H27末) 0公園 0公園 1公園						
全体事業費	合計 (A+B+C) 1,857百万円 1,763百万円	A	1,857百万円 1,763百万円	B	0百万円 0百万円	C	0百万円 0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0% 0.0%

上段：計画 下段：実施

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
久慈市建設部にて事後評価を実施	平成30年6月
	公表の方法
	久慈市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業												上段：計画	下段：実施		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
12-A-1	公園	一般	久慈市	直接	久慈市	久慈市防災拠点施設整備事業（1公園）	都市公園数 N=1公園、面積 約30.2ha 都市公園数 N=1公園、面積 約21.7ha	久慈市						1,857	
												合計	1,857		
													1,763		

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
												合計					


番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
												合計					

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>【防災機能を備えた都市公園数】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災機能を備えた総合公園の部分供用を目指し整備を進めた結果、1公園における一部広場（1.85ha暫定形）並びに一部園路が整備され、災害発生時には避難地や復旧・復興拠点の一部として活用できる。 		
II 定量的指標の達成状況	指標（防災機能を備えた都市公園数）	最終目標値	1公園	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	1公園（暫定）	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針等）				
<ul style="list-style-type: none"> ・継続事業（H28からH29）において、災害時に復旧・復興活動拠点となる面積を1.85haから3.98haに増加させる方針である。 				

計画の名称	1 久慈市防災拠点施設整備（復興）	交付対象	久慈市
計画の期間	平成25年度 ～ 平成27年度（3年間）		



区分	面積 (ha)	備註
1	21.7	総合防災公園
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

区分	面積 (ha)	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

区分	面積 (ha)	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

区分	面積 (ha)	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

区分	面積 (ha)	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

区分	面積 (ha)	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

久慈市総合防災公園 面積 21.7ha

平成25年度～平成27年度
 実施設計、測量調査、地質調査、補償調査
 用地取得・物件移転補償等
 埋蔵文化財調査
 公園工事（造成工、園路広場整備工、調節池工等）
 ・園路一部完成（L=251.43m）
 ・多目的広場2（A=1.85ha）暫定形にて完成
 ・調節池 2箇所 完成

