


○久慈市 建設部・水道事業所 重点目標 ～部長マニフェスト～

<p>建設部長兼水道事業所長 滝沢 重幸</p>	<p><b>【部長コメント】</b> 建設部及び水道事業所は、市民の皆様へ安全で安心、そして快適な日常生活を送っていただくために、河川や市街地の雨水排水施設の整備、道路や公園、上下水道、市営住宅などの社会資本の整備に努めています。 近年、高度成長期に整備した道路や橋、水道施設などの老朽化が進み、これらの補修や更新も重要な仕事となってきております。 また、上水道や下水道は、利用者の皆様から頂く使用料で事業を継続することが基本となっておりますので、経営の健全化が喫緊の課題であります。 道路など膨大な社会資本を良好な状態に管理して行くためには、市民協働道路維持補修事業に象徴されるように地域住民の方々のご協力が不可欠となりますので、今後ともよろしくお願いいたします。</p>
	

○平成 29 年度に取り組む重点目標

No.	テーマ	テーマ（事業等）の内容	
1	災害に強いまちづくり	<p>①市の市街地等は、標高が低く、浸水被害が度々発生しており、強制排水施設の整備に努めます。 ②東日本大震災の教訓を踏まえ、防災拠点の整備に努めます。 ③台風第 10 号による被害の早期復旧に努めます。 ④耐震強度の見直しに伴い、一般木造住宅の耐震化を支援します。</p>	
	テーマ（事業等）の目標	目標達成状況	<p>達成 一部達成 ・ 未達成</p>
	<p>①浸水被害が発生している川貫、門前、長内、田高及び新井田地区の雨水排水路を整備します。(合計整備延長 L=600m) ②総合防災公園は、平成 31 年度の完成を目指し整備を進めます。 ③被害を受けた河川、道路等の公共土木施設の早期復旧を進めます。(本年度迄 8 割発注) ④昭和 56 年以前に建築された木造住宅の、耐震診断 (10 棟)、耐震改修 (2 棟) の費用の一部を所有者等の申請を受けて補助します。</p>	<p>①川貫、門前、長内及び新井田地区の雨水排水路整備を工事契約しました。(合計整備延長 L=990m、うち平成 29 年度完成 L=330m) ②現在まで 4 件の工事契約を締結し、整備を進めており、園路は、平成 30 年度、施設全体につきましては平成 31 年度の完成を目指しております。 ③平成 30 年 3 月 8 日現在で、80.6%の発注率となっております。引き続き早期復旧に向けて発注業務を進めます。 ④耐震診断 10 棟、耐震改修は目標を上回る 3 棟が実施され、その費用の一部を補助しました。</p>	

No.	テーマ	テーマ（事業等）の内容	
2	社会資本の充実	<p>① 広域幹線道路、幹線道路及び市道等の道路網の整備と保全に努めます。</p> <p>② 公共用水域の水質保全と住環境改善のため、汚水処理施設の整備に努めます。</p> <p>③ 低額所得者の生活の安定と福祉の向上のため、市営住宅の整備、保全に努めます。</p>	
テーマ（事業等）の目標		目標達成状況	<p style="text-align: center;">達 成</p> 一部達成 ・ 未達成
<p>① 三陸沿岸道路や国道 281 号の整備促進を国、県に対して、いろいろな機会を捉え強く要望します。（中央要望 2 回実施）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 長内中学校付近の歩道整備や橋梁補修（8 橋）、舗装補修（約 3.5km）を行います。</li> <li>・ 都市計画道路広美町海岸線は、平成 30 年度の完成を目指し整備を進めます。</li> </ul> <p>② 今後 3 年間で長内、源道、川貫、天神堂地区の汚水管整備を進めます。（管路合計整備延長 L=300m）</p> <p>③ 宇部地区市営住宅の建て替えは、8 棟の整備を行います。</p>		<p>① 三陸北縦貫道路整備促進期成同盟会及び国道 281 号整備促進期成同盟会の中央要望を 7 月 20～21 日と 11 月 28～29 日の 2 回実施したほか、東北地方整備局への要望を 10 月 13 日に実施、県に対し国道 281 号の整備要望を 10 月 31 日に実施しました。</p> <p>また、「リアス・ハイウェイ早期実現久慈大会」と共催の形で「八戸・久慈自動車道整備促進住民大会」を 10 月 18 日に開催しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 長内中学校付近の歩道整備（110m）、橋梁補修（9 橋）、舗装補修（約 3.1km）を契約し工事を進めており、平成 30 年度の完成に努めます。</li> <li>・ 今年度は国道 281 号との交差部の工事を進めており、引き続き平成 30 年度の完成を目指し、整備を進めてまいります。</li> </ul> <p>② 今後、3 年間で整備できるように、長期継続契約し、設計・施工を同業者へ発注し、効率的に整備を進めます。</p> <p>③ 宇部地区市営住宅の建て替えは、16 棟の計画で、昨年度に着手した 4 棟は 6 月に完成、本年度の目標である 8 棟は 12 月に完成しており、12 棟のすべてに入居されております。平成 30 年度は 4 棟の整備をもって事業の完了を予定しております。</p>	

No.	テーマ	テーマ（事業等）の内容
3	公営企業の安定経営	持続可能な上下水道事業の経営に努めます。
	テーマ（事業等）の目標	目標達成状況 <u>達成</u> 一部達成    ・    未達成
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上水道事業の経営健全化に努めるとともに、経営状況について住民説明会を開催します。 （9地区2回開催）</li> <li>・ 下水道事業を平成31年度から公営企業会計化するため、資産調査等の事務を進めます。（本年度事務進捗36.7%）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業経営の健全化に向けて包括業務委託の先進地視察を行ったほか、久慈地方産業まつりで、水道の利用促進のPR活動を行いました。 また、「水道事業にかかる住民説明会」を10地区でそれぞれ2回開催しました。 1回目は平成29年8～9月に水道事業の現状等について説明を行い、2回目は平成30年1～2月に水道料金の見直し内容、方針等について説明を行いました。 また、各回の説明概要を、「広報すいどうくじ」で全戸配布によりお知らせします。</li> <li>・ 公共下水道事業の資産調査を進めるほか、会計システム導入に向けた運用方法の検討などを行っています。（事務進捗率：38.8%）</li> </ul>

○自己評価コメント

各重点目標は概ね達成できたが、いずれも最終目標に向けての途中経過であり、今後も年度の目標を確実に積み重ねて行く必要があります。特に台風第10号災害復旧は、工事発注の目標は達成したが、引き続き工事進捗を図り、早期完成に努めなければならない。  
また、完成後の総合防災公園の平常時の利活用策や若者（子育て世代）の住宅支援策を本格的に検討する必要があります。