令和4年度　上下水道部長マニフェスト（総括）

上下水道部長	田面　巧

【基本方針】

上下水道部では、「いつまでも住み続けたいと思うまちづくり」に向けて、市民の安心・安全な生活環境を確保するため、大雨による浸水対策として、雨水排水ポンプ場の整備に取り組みます。

また、水道水の安定供給の確保と、適切な汚水処理を行い、生活環境基盤の維持改善を図るとともに、上下水道事業の持続可能な経営に努めます。

【重点目標】

1　浸水対策の推進

達成状況：**達成**

○内容

■ 近年、頻発・激甚化する大雨の内水（浸水）対策として、新井田・十八日町・田高地区の雨水排水ポンプ場の整備を進めます。

- 新井田地区　：　電気設備（据付）工事の発注
- 十八日町地区：　建築工事、機械設備工事、電気設備工事の発注
- 田高地区　　：　機械設備工事、電気設備工事の発注

●取組結果

- 新井田地区の電気設備（据付）工事については、9月に発注しました。残る外構工事は今年度内に発注予定です。
- 十八日町地区の建築工事、機械設備工事、電気設備工事については9月に発注し、残る外構工事は令和5年度の発注を予定しています。
- 田高地区は、11月に機械設備工事、電気設備工事を発注し、残る外構工事は令和5年度の発注を予定しています。
- 3箇所のポンプ場の完成について、新井田地区は令和5年内、十八日町及び田高地区は、令和5年度（令和6年3月）の完成を目指し、引き続き取り組みます。

2　安定した給水体制の確保

達成状況：**達成**

○内容

■ 災害に強い水道網を構築するため、耐震性が低く老朽化した夏井地区等の配水管（塩化ビニル管）について、2.5kmの更新工事を実施します。

■ 国道45号の災害復旧工事（宇部町）や、通信設備工事との調整により明許繰越した、芦ヶ沢地区の配水管敷設について、1.7kmの敷設工事を実施します。

●取組結果

- 夏井地区等（夏井、黒沼、早坂）の、配水管3.0kmの更新工事は1月に完了しました。更に、事業の進捗を図るため、11月に夏井市民センター付近の配水管更新工事1.0kmを追加発注済みであり、一部を繰越し、令和5年5月末の完了を予定しています。
- 繰越し予算で進めた、芦ヶ沢地区の1.7kmの配水管敷設工事については、12月に完了しました。この工事の完成により、加圧ポンプで上水道を供給していた、上長内・芦ヶ沢地区について、宇部町経由の供給が可能となり、1箇所の加圧ポンプを廃止することができました。

3　汚水処理施設の整備

達成状況：**一部達成**

○内容

■ 生活環境の向上と公共用水域の水質保全のため、長内町地区の汚水管渠について、700mの敷設工事を実施します。

■ 浄化槽設置整備事業では、50基の浄化槽の設置に対して、補助を実施します。

■ 公共下水道の接続率向上のために、公共下水道水洗化促進事業について、40件の補助を実施します。

●取組結果

- 長内町地区の汚水管渠については、2件の敷設工事（530m）を発注しました。他170mの工事については、埋設物の状況を踏まえ、設計を検討しています。
- 浄化槽設置整備事業については、2月末までに33基の浄化槽の設置に対して、補助を実施しました。
- 公共下水道水洗化促進事業については、2月末までに32件の補助を実施しました。

4　公営企業の効率的な運営

達成状況	達成

○内容

■ 地方公営企業である上下水道事業について、それぞれの経営戦略に沿って健全で持続可能な経営を行います。

- 下水道事業については、中長期的な投資・財政試算を行い、安定的な運営を行うべく経営戦略を改定します。
- 令和4年5月に新たに設置する「上下水道事業経営審議会」を年3回開催し、上下水道事業の事業計画や、改定を予定している経営戦略について、市民の意見を反映させながら効率的な事業運営に努めます。

●取組結果

- 下水道事業経営戦略については、経営改善のため、令和6年1月より約2割の使用料改定を行うこととする経営戦略改定（案）を定め、住民説明会（10回）、パブリックコメントを実施しました。住民説明会等の結果は、上下水道事業経営審議会及び議会へ報告し、改定（案）の確定版を令和5年1月に、市ホームページに公開しました。また、使用料改定に係る条例案を議会に提案しました。
- 上下水道事業経営審議会は、令和4年8月に2回開催し、令和3年度の上下水道事業の決算状況説明の他、下水道事業経営戦略（案）について諮問し、答申をいただきました。また令和5年1月には3回目の審議会を開催し、令和5年度予算（案）の説明、経営戦略の住民説明会とパブリックコメントの結果等の説明、及び2月議会へ提案予定の条例案について説明・報告しました。